



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Krzysztof Soska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 208; fax: +4891 42 30 806  
ksoska@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2012 - 12 - 11

Pani  
Małgorzata Jacyna - Witt  
Radna Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WOŚ – III.2510.863.2012.MB

Wasz znak: BPM.I.0003.281.2012.IŁ

Dotyczy: odpowieź na interpelację w sprawie boisk „ ORLIK 2012 ” realizowanych przez INTEREKO Spółka z o.o.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27.11.2012 roku wyjaśniam, co następuje :

1. Firma INTEREKO realizowała boiska „ ORLIK 2012 ” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ulicy Budzysza Wosia 8/9 oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ulicy Czorsztyńskiej 35 w Szczecinie.
2. Gmina Miasto Szczecin naliczyła INTEREKO Spółka z o.o. kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości :
  - 1) 270 000,00 złotych - boisko przy Szkole Podstawowej Nr 53
  - 2) 324 000,00 złotych - boisko przy Szkole Podstawowej Nr 48
3. Na dzień udzielenia odpowiedzi w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 53 wartość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych lecz nie jest to wartość ostateczna ponieważ toczą się postępowania sądowe, których wynik będzie miał wpływ na wielkość ustalonej szkody. Gmina Miasto Szczecin będzie dochodziła odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. Na dzień udzielenia odpowiedzi na interpelację w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 48 wartość szkody nie przekracza wysokość naliczonych kar umownych. Nie jest to jednak odpowiedź ostateczna, ponieważ toczą się postępowania sądowe, których wynik będzie miał wpływ na wielkość ustalonej szkody.
5. Trwają ustalenia dotyczące wyjaśnienia , czy jakiegokolwiek elementy inwestycji zostały zapłacone, a faktycznie nie wykonane przez INTEREKO Spółka z o.o.

W załączeniu do niniejszej interpelacji przekazuję następujące kserokopie protokołów odbioru robót :

1. boisko przy Szkole Podstawowej Nr 53
  - 1) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za październik listopad 2010 r.
  - 2) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za listopad 2010 r.
  - 3) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za grudzień 2010 r.
  - 4) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za marzec 2011 r.
  - 5) Protokół odbioru przerwanych prac budowlanych z dnia 17.06.2011 roku

2. boisko przy Szkole Podstawowej Nr 48

- 1) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za październik listopad 2010 r.
- 2) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za listopad 2010 r.
- 3) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za grudzień 2010 r.
- 4) Protokół odbioru robót Intereko sp. z o.o. za marzec 2011 r.
- 5) Protokół odbioru przerwanych prac budowlanych z dnia 16.06.2011 roku

Jednocześnie informuję, że Prezes INTEREKO spółka z o.o. Pan Radosław Przypis nie był zatrudniony w ramach umowy o pracę w Urzędzie Miasta Szczecin.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Krzysztof Soska

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) Wydział Organizacyjny  
Urzędu Miasta Szczecin
- 3) Biuro Prawne  
Urzędu Miasta Szczecin
- 4) a/a



Budowa (nazwa, adres):

Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Wosia Budzysza 8 w Szczecinie"

Investor (nazwa, adres):

Gmina Miasto Szczecin  
pl Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Wykonawca (nazwa, adres):

INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Św. Floriana 9/13  
70-646 Szczecin

Nr umowy: 67/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 17.12.2010	
Wartość umowy / zlecenia (netto)	1 327 868,85 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem netto	1 327 868,85 zł

Lp.	Rodzaje robót	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco
	Opis				
1.	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	37 704,92 zł		24 590,16	24 590,16
2.	<b>ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE</b>	5 327,87 zł			
2.1	Roboty pomiarowe	5 327,87 zł		3 688,53	3 688,53
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	238 360,66 zł			0,00
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	29 508,20 zł		23 770,49	23 770,49
3.2	Drenaż	40 000,00 zł			
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł			0,00
4.	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	240 983,61 zł			0,00
4.1	Boisko do piłki nożnej	160 655,74 zł			0,00
4.2	Boisko wielofunkcyjne	80 327,87 zł			0,00
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	139 344,26 zł			0,00
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	136 065,57 zł			0,00
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł			0,00
6.	<b>OGRODZENIE</b>	186 065,57 zł			0,00
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 885,25 zł			0,00
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	243 606,56 zł			0,00
8.1	Nawierzchnie	122 131,15 zł			0,00
8.2	Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury	25 000,00 zł			0,00
8.3	Zieleń	15 327,87 zł			0,00
8.4	Dostawa i montaż trybuny 3 rzędowej	81 147,54 zł			0,00
9.	<b>MURY OPOROWE ŻELBETOWE</b>	77 868,85 zł			0,00

INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Św. Floriana 9/13  
70-646 SZCZECIN  
NIP 852-2177334, KRS 000081000



**BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO**

Wartość robót netto  
 odatek VAT 22%  
 Razem wartość robót brutto  
 Do zapłaty

146 721,24 zł		9 000,00	5 000	25 000,00
1 327 858,85	0,00	61 049,18	67049,18	77 049,18
292 131,15	0,00	13 430,82	13430,82	16 950,82
1 620 000,00	0,00	74 480,00	74480	94 060,00
				74 480,00

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt, 00/100

» Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

Inwestor:

mgr inż. Konrad Roszak  
 INSPEKTOR NADZORU  
 INWESTORSKIEGO  
 upr nr ZAPB.181.DWOK/09  
 (data, podpis)

Wykonawca:

**INTEREKO** Sp. z o.o.  
 ul. Św. Floriana 9/13  
 70-646 SZCZECIN  
 NIP 8522377334, Regon 810671836

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Przepis*  
 (data, podpis)

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 17.09.2012

mgr Małgorzata Wojsik  
 DYREKTOR

Szkoła Podstawowa Nr 53  
 ul. Budzysza Wosia 8/9  
 71-273 SZCZECIN, tel. 467 34 96  
 Regon 000216236, NIP 852-10-89-026

PROTOKÓŁU ODBIORU I ZAAWANSOWANIA ROBÓT RYCZAŁTOWYCH za okres listopad 2010

Budowa (nazwa, adres):

Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Wosia Budzysza 8 w Szczecinie"

Inwestor (nazwa, adres):

Gmina Miasto Szczecin  
pl Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Wykonawca (nazwa, adres):

INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Św. Floriana 9/13  
70-646 Szczecin

Nr umowy: 67/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 17.12.2010	
Wartość umowy / zlecenia (netto)	1 106 557,38 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem netto	1 106 557,38 zł


Lp.	Rodzaje robót Opis	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco
1.	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	24 590,16 zł	24 590,16		24 590,16
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	3 688,52 zł			
2.1	Roboty pomiarowe	3 688,52 zł	3 688,53		3 688,53
3	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	231 967,21 zł			0,00
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	23 770,49 zł	23 770,49		23 770,49
3.2	Drenaż	39 344,26 zł		20 000,00	20 000,00
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł			0,00
4	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	243 442,62 zł			0,00
4.1	Boisko do piłki nożnej	162 295,08 zł		141 360,00	141 360,00
4.2	Boisko wielofunkcyjne	81 147,54 zł		65 892,87	65 892,87
5	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	161 475,41 zł			0,00
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	158 196,72 zł		12 000,00	12 000,00
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł			0,00
6	<b>OGRODZENIE</b>	178 688,52 zł			0,00
7	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 885,25 zł			0,00
8	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	104 098,36 zł			0,00
8.1	Nawierzchnie	91 803,28 zł			0,00
8.2	Zieleń	12 295,08 zł			0,00
9	<b>BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO</b>	146 721,33 zł	9 000,00	10 000,00	19 000,00
Izba wartość robót netto		1 106 557,38	61 049,18	249 252,87	310 302,05
Izba VAT 22%		243 442,62	13 430,82	54 835,63	68 266,45
Izba wartość robót brutto		1 350 000,00	74 480,00	304 088,50	378 568,50



...ownie trzysta cztery tysiące osiemdziesiąt osiem 50/100

» Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

<p>Inwestor:</p> <p><b>mgr inż. Konrad Roszak</b>  <b>INSPEKTOR NADZÓRU</b>  <b>INWESTORSKIEGO</b>          upr. nr ZAP/0181/OWOK/09</p> <p>30.11.2010 (data, podpis)</p> 	<p>Wykonawca:</p> <p><b>INTEREKO Sp. z o.o.</b>          ul. Św. Floriana 9/13          70-646 SZCZECIN          NIP 8522377334, Regon 810671836</p> <p>Batreni (data, podpis)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
...13.09.2010/.....

**DYREKTOR**  
  
mgr Małgorzata Wojcik

Szkoła Podstawowa Nr 53  
ul. Budysza Wosia 6/9  
71-273 SZCZECIN, tel. 487 34 95  
Regon 000216239, NIP 652-10-85-823

**Budowa (nazwa, adres):**  
 Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Wosia Budzysza 8 w Szczecinie"

**Inwestor (nazwa, adres):**  
 Gmina Miasto Szczecin  
 pl Armii Krajowej 1  
 70-456 Szczecin

**Wykonawca (nazwa, adres):**  
 INTEREKO Sp. z o.o.  
 ul. Św. Floriana 9/13  
 70-646 Szczecin

Nr umowy: 67/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 17.12.2010	
Wartość umowy / zlecenia (netto)	1 106 557,38 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Ar. do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem netto	1 106 557,38 zł

Lp.	Rodzaje robót	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco
	Opis				
1.	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	24 590,16 zł	24 590,16		24 590,16
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	3 688,52 zł			
2.1	Roboty pomiarowe	3 688,52 zł	3 688,53		3 688,53
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	231 967,21 zł			0,00
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	23 770,49 zł	23 770,49		23 770,49
3.2	Drenaż	39 344,26 zł	20 000,00		20 000,00
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł		15 500,00	15 500,00
	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	243 442,62 zł			0,00
4.1	Boisko do piłki nożnej	162 295,08 zł	141 360,00		141 360,00
4.2	Boisko wielofunkcyjne	81 147,54 zł	65 892,87		65 892,87
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	161 475,41 zł			0,00
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	158 196,72 zł	12 000,00	130 600,00	142 600,00
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł			0,00
6.	<b>OGRODZENIE</b>	178 688,52 zł		120 000,00	120 000,00
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 885,25 zł			0,00
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	104 098,36 zł			0,00
8.1	Nawierzchnie	91 803,28 zł			0,00
8.2	Zieleń	12 295,08 zł			0,00
10.	<b>BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO</b>	146 721,33 zł	19 000,00		19 000,00
razem wartość robót netto		1 106 557,38	310 302,05	266 100,00	576 402,05
odatek VAT 22%		243 442,62	68 266,45	58 542,00	126 808,45
razem wartość robót brutto		1 350 000,00	378 568,50	324 642,00	703 210,50



x Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 21 dni od daty wystawienia faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

<p>Inwestor:</p> <p>mgr inż. Konrad Roszak  <b>INSPEKTOR NADZORU  INWESTORSKIEGO</b>  upr. nr ZAP/18/10WOK/09  (data, podpis)</p> <p>16.02.2010</p>	<p>Wykonawca:</p> <p><b>INTEREKO sp. z o.o.</b>  ul. Św. Floriana 9/13,  70-646 Szczecin  NIP 8522377334 Regon 810671836  (data, podpis)</p> <p>16.12.2010</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
...17.09.2010...

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 53  
ul. Budzysza Wosia 5/9  
71-273 SZCZECIN, tel. 467 34 95  
Regon 000216236, NIP 852-10-69-923



PROTOKÓŁU ODBIORU I ZAAWANSOWANIA ROBÓT RYCZAŁTOWYCH za okres marzec 2011

**Budowa (nazwa, adres):**  
Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Wosia Budzysza 8 w Szczecinie

**Inwestor (nazwa, adres):**  
Gmina Miasto Szczecin  
pl Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

**Wykonawca (nazwa, adres):**  
INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Twardowskiego 18  
70-320 Szczecin

Nr umowy: 67/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 31.03.2011	
Wartość umowy / zlecenia (brutto)	1 350 000,00 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem brutto	1 350 000,00 zł

Lp.	Rodzaje robót Opis	Wartość robót wg umowy brutto	Wartość wyk. robót wg poprzedniego Protokołu brutto	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie brutto	Wartość wykonanych robót Narastająco brutto
1.	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	30 000,00 zł	30 000,00		30 000,00
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	4 500,00 zł			
2.1	Roboty pomiarowe	4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	283 000,00 zł			0,00
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	29 000,00 zł	29 000,00		29 000,00
3.2	Drenaż	48 000,00 zł	24 400,00		24 400,00
3.3	Podbudowy	206 000,00 zł	18 910,00	161 789,51	180 699,51
4.	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	297 000,00 zł			0,00
4.1	Boisko do piłki nożnej	198 000,00 zł	172 459,20		172 459,20
4.2	Boisko wielofunkcyjne	99 000,00 zł	80 389,30		80 389,30
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	197 000,00 zł			0,00
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	193 000,00 zł	173 972,00		173 972,00
5.2	Przyłącze energetyczne	4 000,00 zł			0,00
6.	<b>OGRODZENIE</b>	218 000,00 zł	146 400,00		146 400,00
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	14 500,00 zł			0,00
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	127 000,00 zł			0,00
8.1	Nawierzchnie	112 000,00 zł		40 000,00	40 000,00
8.2	Zieleń	15 000,00 zł			0,00
10	<b>BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO</b>	179 000,00 zł	23 180,00	40 000,00	63 180,00
Razem wartość robót netto		1 097 560,98	571 715,85	196 576,84	768 292,65



# Protokół odbioru przerwanych prac budowlanych

Sporządzony dnia 17.06.2011 r. w Szczecinie

w sprawie odbioru faktycznego zakresu wykonanych prac budowlanych dotyczących:

**BUDOWA BOISK SPORTOWYCH - PROGRAM MOJE BOISKO ORLIK 2012**

wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy

Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Budzysza - Wosia 8/9 w Szczecinie

wykonywanych przez firmę INTEREKO Sp. z o.o. na podstawie umowy z Gminą Miasto Szczecin Nr 67/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010 roku + 2 aneksy.

Gmina Miasto Szczecin odstąpiła dnia 15.06.2011 r. od umowy po upływie 14 dni od bezskutecznego wezwania do zakończenia robot. Robót nie zakończono.



Pismo znak; WOŚ -III./ESZ/2510/178/11 z dnia 25.05.2011 r.

## Komisja w Składzie:

Przedstawiciele przyjmującego (inwestora – Zamawiającego)

1. Lidia Tusiewicz-Mencel UM Wydział Oświaty
2. Małgorzata Wójcik Przedstawiciel SP 53
3. Karol Roszak Inspektor Nadzoru
4. Grzegorz Gola Inspektor Nadzoru
5. Wojciech Hajkiewicz Inspektor Nadzoru
6. Zbigniew Andruszkiewicz Projektant (NA)
7. —

Przedstawiciele przekazującego (Wykonawcy)

8. Nie stawili się
9. 
10. 

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robot i dokumentacją budowy stwierdza się co następuje:

1. Inspektor Nadzoru przesłanym cotygodniowym Raportem nr 35 z dnia 16.05.2011 r. powiadomił Inwestora o wstrzymaniu robot budowlanych na budowie.

Robót budowlanych do dnia 15.06.11 r. nie podjęto.

W dniu 16.06.2011 r. wpisem do Dziennika Budowy z funkcji Kierownika Budowy zrezygnował Pan inż. Grzegorz Siemiński. Do dnia 17.06.2011 r. Wykonawca nie wyznaczył nowego Kierownika Buudowy.



Termin odbioru wykonanego zakresu robót budowlanych, wyznaczono na dzień 17.06.2011 r. na godzinę 10.00, w którym rozpoczęto prace komisji odbiorowej.

O terminie odbioru zostały powiadomione wszystkie Strony.

2. Termin umowy zakończenia budowy; 31.03.2011 r.
3. Termin zaprzestania wykonywania robót; 13.05.2011 r.  
termin odstąpienia od umowy; 15.06.2011 r.

Za przekroczenie terminu umownego zostaną naliczone kary umowne.

4. Wykonawca w dniu 17.06.2011 r. przekazał lub nie przekazał inwestorowi następujących dokumentów:

- kompletną dokumentację powykonawczą, ~~przekazał~~ / nie przekazał
- deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, - ~~przekazał~~ / nie przekazał
- wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych prób i badań przez wykonawcę - ~~przekazał~~ / nie przekazał
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonana prac budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i sztuki budowlanej - ~~przekazał~~ / nie przekazał
- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku na terenie budowy - ~~przekazał~~ / nie przekazał
- komplet kluczy - przekazał / nie przekazał. tylko 1 szt do bramy i inne: boiska trawiastego, pozostałych nie przekazał.
- Projekt budowlany i wykonawczy ~~przekazał~~ / nie przekazał
- Częściowe operaty geodezyjne ~~przekazał~~ / nie przekazał
- Dziennik Budowy, szt 2 ~~przekazał~~ / nie przekazał
- ..... ~~przekazał~~ / nie przekazał

Dzienniki budowy zabezpieczono i przekazano Szkole Podstawowej Nr 53 szt. 2.

5. Całkowita wartość umowna robót budowlanych wynosi brutto: 1 350 000,00 zł.

Wartość robót zafakturowanych brutto wynosi: 945 000,01 zł.

6. Uwagi komisji

1) W trakcie prac komisji stawiał się Pan Grzegorz Siemiński jako osoba prywatna, 2) tj. pełnił jako ostatni funkcję Kierownika Budowy do dnia 06.06.2011 r.  
2) Od dnia 06.06.2011 r. nie powołał nowego







Kierownika Budowy. Teren budowy był niezabezpieczony oraz nienadzorowany.  
 3.) W trakcie prac Komisji w dniu 19.06.2011r. wykonano dokumentację fotograficzną pokazującą stan zachowania robót oraz pozostawiony plac budowy z pozostałościami materiałów oraz nieczystościami. Dokumentacja zostanie dołączona do protokołu.  
 4.) Do dnia prac Komisji Generalny Wykonawca nie rozliczył się ze Szkołą z danych do mediów na cel budowy.  
 5.) Inwestor zobowiązuje do zabezpieczenia natychmiastowego terenu budowy.

6. W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane nie zostały zakończone, Dokumentacja wskazana w pkt 4) ~~została~~ / nie została przekazana, Inwestor z dniem 17.06.11r. postanawia:



Przejąć plac budowy w obecnym stanie i zlecić dozór budowy i uporządkowanie terenu oraz zabezpieczenie wykonanych elementów przed ~~zniszczeniem~~

7. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano

Przedstawiciele Inwestora - Zamawiającego:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. \_\_\_\_\_

Przedstawiciele Wykonawcy:

8. 
9. 
10. 



164

**Budowa (nazwa, adres):**  
 Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 48 ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie"

**Inwestor (nazwa, adres):**  
 Gmina Miasto Szczecin  
 pl Armii Krajowej 1  
 70-456 Szczecin

**Wykonawca (nazwa, adres):**  
 INTEREKO Sp. z o.o.  
 ul. Św. Floriana 9/13  
 70-646 Szczecin

Nr umowy: 66/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 17.12.2010	
Wartość umowy / zlecenia (netto)	1 327 868,85 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
A. do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem netto	1 327 868,85 zł

Lp.	Rodzaje robót	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco	% zaawansowania
	Opis					
1.	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	37 704,92 zł		30 163,20	30 163,20	80
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	5 327,87 zł				
2.1	Roboty pomiarowe	5 327,87 zł		4 262,30	4 262,30	80
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	238 360,66 zł			0,00	
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	29 508,20 zł		29 508,20	29 508,20	100
3.2	Drenaż	40 000,00 zł			0,00	
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł			0,00	
	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	240 983,61 zł			0,00	
4.1	Boisko do piłki nożnej	160 655,74 zł			0,00	
4.2	Boisko wielofunkcyjne	80 327,87 zł			0,00	
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	139 344,26 zł			0,00	
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	136 065,57 zł			0,00	
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł			0,00	
6.	<b>OGRODZENIE</b>	186 065,57 zł			0,00	
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 885,25 zł			0,00	
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	243 606,56 zł			0,00	
8.1	Nawierzchnie	122 131,15 zł			0,00	
8.2	Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury	25 000,00 zł			0,00	
3.3	Zielen	15 327,87 zł			0,00	
3.4	Dostawa i montaż trybuny 3 rzędowej	81 147,54 zł			0,00	
9.	<b>MURY OPOROWE ŻELBETOWE</b>	77 868,85 zł			0,00	

INTEREKO Sp. z o.o.  
 ul. Św. Floriana 9/13  
 70-646 SZCZECIN  
 NIP: 147-277-334, Regon: 140711

✓

10	<b>BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO</b>	146 721,31 zł		25 000,00	25 000,00	14
Razem wartość robót netto		1 327 868,85	0,00	88 933,70	88 933,70	17,04
Podatek VAT <input type="checkbox"/> 22%		292 131,15	0,00	19 565,41	19 565,41	
Razem wartość robót brutto		1 620 000,00	0,00	108 499,11	108 499,11	
Do zapłaty				<b>108 499,11</b>		

PREZES ZARZĄDU  
Radosław Przypis  
17.11.2016

Słownie: sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 11/100

» Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

Investor:  
*mgr inż. Jadwiga Rydzinska*  
Upr. biurowa Nr 7781  
(data, podpis)

Wykonawca: **INTEREKO Sp. z o.o.** PREZES ZARZĄDU  
ul. Św. Floriana 61C  
70-646 SZCZECIN  
NIP 8522377334, Regon 810671820  
*Radosław Przypis*  
(data, podpis)



<b>Budowa (nazwa, adres):</b> Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 48 ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie"
<b>Investor (nazwa, adres):</b> Gmina Miasto Szczecin pl Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
<b>Wykonawca (nazwa, adres):</b> INTEREKO Sp. z o.o. ul. Św. Floriana 9/13 70-646 Szczecin

Nr umowy: 66/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 17.12.2010	
Wartość umowy / zlecenia (netto)	1 327 868,85 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem netto	1 327 868,85 zł



Lp.	Rodzaje robót	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco	% zaawansowania
	Opis					
1.	<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>	37 704,92 zł	30 163,20 zł		30 163,20 zł	80,0%
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	5 327,87 zł				0,0%
2.1	Roboty pomiarowe	5 327,87 zł	4 262,30 zł		4 262,30 zł	80,0%
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	238 360,66 zł			- zł	0,0%
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	29 508,20 zł	29 508,20 zł		29 508,20 zł	100,0%
3.2	Drenaż	40 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł	50,0%
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł		40 000,00 zł	40 000,00 zł	23,7%
4.	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	240 983,61 zł			- zł	0,0%
4.1	Boisko do piłki nożnej	160 655,74 zł		141 360,00 zł	141 360,00 zł	88,0%
4.2	Boisko wielofunkcyjne	80 327,87 zł		61 052,87 zł	61 052,87 zł	76,0%
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	139 344,26 zł			- zł	0,0%
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	136 065,57 zł		72 000,00 zł	72 000,00 zł	52,9%
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł			- zł	0,0%
6.	<b>OGRODZENIE</b>	186 065,57 zł			- zł	0,0%
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 835,25 zł			- zł	0,0%
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	243 606,56 zł			- zł	0,0%
8.1	Nawierzchnie	122 131,15 zł			- zł	0,0%
8.2	Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury	25 000,00 zł			- zł	0,0%
8.3	Zieleń	15 327,87 zł			- zł	0,0%
8.4	Dostawa i montaż trybuny 3 rzędowej	81 147,54 zł			- zł	0,0%
9.	<b>MURY OPOROWE ŻELBETOWE</b>	77 868,85 zł			- zł	0,0%

-10	<b>BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO</b>	146 721,31 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł	17,0%
	Razem wartość robót netto	1 327 868,86 zł	88 933,70 zł	334 412,87 zł	423 346,57 zł	
	Podatek VAT 22%	292 131,15 zł	19 565,41 zł	73 570,83 zł	93 136,25 zł	
	Razem wartość robót brutto	1 620 000,01 zł	108 499,11 zł	407 983,70 zł	516 482,82 zł	
	Do zapłaty			407 983,70 zł		

Słownie: czterysta pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy 70/100

» Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

Inwestor:  mgr inż. <b>Jadwiga Rypłńska</b> Upr. budowlana nr. 2173 (data, podpis)	Wykonawca: <b>INTEREKO Sp. z o.o.</b> ul. Św. Floriana 9/13 70-646 SZCZECIN NIP 8522377334, Regon 810671836 (data, podpis)	<b>PREZES ZARZĄDU</b>  <b>Radosław Przypis</b> (data, podpis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.12.2010 r.



Budowa (nazwa, adres): Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 48 ul. Czorszyńska35 w Szczecinie"
Investor (nazwa, adres): Gmina Miasto Szczecin pl Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
Wykonawca (nazwa, adres): INTEREKO Sp. z o.o. ul. Św. Floriana 9/13 70-646 Szczecin

Nr umowy: 66/WOŚ/10 z dnia 13.09.2010r.	
Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010	
Data zakończenia robót (wg umowy): 17.12.2010	
Wartość umowy / zlecenia (netto)	1 327 868,85 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
A ..... do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem netto	1 327 868,85 zł

Lp.	Rodzaje robót Opis	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco
1.	<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>	37 704,92 zł	30 163,20 zł		30 163,20 zł
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	5 327,87 zł			
2.1	Roboty pomiarowe	5 327,87 zł	4 262,30 zł		4 262,30 zł
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	238 360,66 zł			
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	29 508,20 zł	29 508,20 zł		29 508,20 zł
3.2	Drenaż	40 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	240 983,61 zł			
4.1	Boisko do piłki nożnej	160 655,74 zł	141 360,00 zł		141 360,00 zł
4.2	Boisko wielofunkcyjne	80 327,87 zł	61 052,87 zł		61 052,87 zł
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	139 344,26 zł			
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	136 065,57 zł	72 000,00 zł	40 000,00 zł	112 000,00 zł
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł			- zł
6.	<b>OGRODZENIE</b>	186 065,57 zł		136 000,00 zł	136 000,00 zł
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 885,25 zł			- zł
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	243 606,56 zł			- zł
8.1	Nawierzchnie	122 131,15 zł			- zł
8.2	Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury	25 000,00 zł			- zł
8.3	Zieleń	15 327,87 zł			- zł
8.4	Dostawa i montaż trybuny 3 rzędowej	81 147,54 zł			- zł
9.	<b>MURY OPOROWE ŻELBETOWE</b>	77 868,85 zł		32 100,00 zł	32 100,00 zł

	146 721,31 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł
Razem wartość robót netto	1 327 868,86 zł	423 346,57 zł	208 100,00 zł	631 446,57 zł
Podatek VAT 22%	292 131,15 zł	93 136,25 zł	45 782,00 zł	138 918,25 zł
Razem wartość robót brutto	1 620 000,01 zł	516 482,82 zł	253 882,00 zł	770 364,82 zł
Do zapłaty			253 882,00 zł	

Słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 00/100

» Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

<p>Inwestor:</p> <p>15.12.2010 <i>[Signature]</i>  <i>[Signature]</i> mgr inż. Jadwiga Pycińska          (data, podpis) bud. N. 100152.3</p>	<p>Wykonawca:</p> <p><i>[Signature]</i> sp. z o.o.          ul. Św. Floriana 9/13,          70-446 Szczecin          tel. 91 237 334 NIP 610671836</p> <p><i>[Signature]</i>          (data, podpis)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PROTOKÓŁU ODBIORU I ZAAWANSOWANIA ROBÓT RYCZAŁTOWYCH za okres marzec 2011

Budowa (nazwa, adres):

Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 48 ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie\*

Investor (nazwa, adres):

Gmina Miasto Szczecin  
pl Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Wykonawca (nazwa, adres):

INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Twardowskiego 18  
70-320 Szczecin

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

STYCZNIK 2011  
ul. Wojsk Ochrony Pogranicza  
ul. Czorsztyńska 35  
71-201 SZCZECIN  
tel./fax 48-733-03  
REGON 000217573

DYREKTOR

mgr inż. Twona Górska

Nr umowy: 66/WOS/10 z dnia 13.09.2010r.

Data rozpoczęcia robót (wg umowy): 24.09.2010

Data zakończenia robót (wg umowy): 31.03.2011

Wartość umowy / zlecenia (brutto)	1 650 000,00 zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Aneks do umowy nr ..... z dnia ..... wartość (netto)	- zł
Wartość umowy / zlecenia ogółem brutto	1 650 000,00 zł

Lp.	Rodzaje robót	Wartość robót wg umowy	Wartość wyk. robót wg poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w bieżącym okresie	Wartość wykonanych robót narastająco
	Opis				
1.	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	37 704,92 zł	30 163,20 zł		30 163,20 zł
2.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	5 327,87 zł			
2.1	Roboty pomiarowe	5 327,87 zł	4 262,30 zł		4 262,30 zł
3.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	238 360,66 zł			- zł
3.1	Zdjęcie warstwy humusu	29 508,20 zł	29 508,20 zł		29 508,20 zł
3.2	Drenaż	40 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
3.3	Podbudowy	168 852,46 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł
4.	<b>NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH</b>	240 983,61 zł			- zł
4.1	Boisko do piłki nożnej	160 655,74 zł	141 360,00 zł		141 360,00 zł
4.2	Boisko wielofunkcyjne	80 327,87 zł	61 052,87 zł		61 052,87 zł
5.	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	139 344,26 zł			- zł
5.1	Oświetlenie boisk sportowych	136 065,57 zł	112 000,00 zł		112 000,00 zł
5.2	Przyłącze energetyczne	3 278,69 zł		3 278,69 zł	3 278,69 zł
6.	<b>OGRODZENIE</b>	186 065,57 zł	136 000,00 zł		136 000,00 zł
7.	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>	11 885,25 zł			- zł
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>	243 606,56 zł			- zł
8.1	Nawierzchnie	122 131,15 zł		70 000,00 zł	70 000,00 zł
8.2	Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury	25 000,00 zł			- zł
8.3	Zieleń	15 327,87 zł			- zł
8.4	Dostawa i montaż trybuny 3 rzędowej	81 147,54 zł		81 147,54 zł	81 147,54 zł



INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Twardowskiego 18  
70-320 Szczecin  
NIP 52-22-71-71

9	MURY OPOROWE ŻELBETOWE	77 868,85 zł	32 100,00 zł	30 195,00 zł	62 295,00 zł
10	BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO	146 721,31 zł	25 000,00 zł	40 000,00 zł	65 000,00 zł
Razem wartość robót netto		1 327 868,86 zł	631 446,57 zł	224 621,23 zł	856 067,80 zł
Podatek VAT 23%		292 131,15 zł	138 918,25 zł	51 662,88 zł	196 395,59 zł
Razem wartość robót brutto		1 620 000,01 zł	770 364,82 zł	276 284,11 zł	1 052 463,39 zł
Zapłaty				276 284,11 zł	

Suma: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 11/100

Termin zapłaty wynosi (zgodnie z umową) 16 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niniejszym protokołem do Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i zastosowane materiały są zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, wymaganiami Umowy / Zlecenia, materiały i urządzenia posiadają oznaczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, instrukcje w języku polskim oraz udziela gwarancji na okres zgodny z postanowieniami Umowy / Zlecenia.

Zamawiator:  (data, podpis)	Wykonawca: <b>PREZES ZARZĄDU</b>  18.04.2011 (data, podpis)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA ZGODNOŚĆ  
ORYGINAŁEM

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48  
im. Wojsk Ochrony Pogranicza  
ul. Czorsztyńska 35  
71-201 SZCZECIN  
tel./fax 48-793-03  
REGON 000217573

DYREKTOR  
  
mgr inż. Ewona Górka

INTEREKO Sp. z o.o.  
ul. Twardowskiego 18  
70-320 Szczecin  
NIP 652-23-77-334 REGON 81097





4. Wykonawca w dniu 16.06.2011r. nie przekazał inwestorowi następujących dokumentów;

- kompletną dokumentację powykonawczą,
- deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia,
- wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych prób i badań przez wykonawcę,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i sztuki budowlanej,
- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku na terenie budowy

i inne w tym komplet kluczy.

Dzienniki budowy przekazano Szkole Podstawowej Nr 48 szt 2.

5. Całkowita wartość umowna robot budowlanych wynosi: 1 620 000,00 zł.

Wartość robot zafakturowanych wynosi; 1 052 963,39 zł.

6. Uwagi komisji

Wykonawca robot nie przybył na odbiór budowy, przerwał roboty 13.05.11r i nie podpisał ich wykonawcą ani uponydkowania placu budowy do dnia chwili obecnej. Wykonawca pobrał z placu budowy kontenery, niektóre materiały i poruczył plac budowy nieporządkowany i rozproszony. W dniu chwili obecnej została wykonana inwentaryzacja fotograficzna. Materiały i inne roboty niewbudowane prócz nie-elementy, rolki trawiczek ze stycznej trawy, komponenty do wykonania namiotów poliuretanowej, nie zostały zabezpieczone przed kradzieżą. Plac budowy nie był stoczony, stoczona są z wstęgi wykładane elementy balustrady, ruszty, drzwi okienne i kratki. Nie zabezpieczony przed złodziejstwem i uszeregowaniu od milości elementów budynku. Zamierzone wykonane podbudowy pod boiska, zamierzone geotekstylia. Inwentaryzacja szczegółowa wykonanych robot; niewłaściwa wycena materiałów została zlecona firmie projektowej po uponydkowaniu terenu przez inwestora.



6. W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane nie zostały zakończone,


Dokumentacja wskazana w pkt 4) nie została przekazana, inwestor

z dniem... 16. 06. 11. postanawia;

Przejąć plac budowy w istniejącym stanie, zlecie doroz  
budowy i jej upomokowanie. Wystąpić pomysł prace  
będą wykonane na koszt wykonawcy INTEREKO sp. z o.o.

7. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano

Przedstawiciele Inwestora - Zamawiającego:



Przedstawiciele Wykonawcy;

Inwestor wezwie kierownika budowy inż. Siemińskiego  
do dostarczenia wystlicie dokumentów budowy  
do których dostarczenia zobligowany jest kierownik  
Budowy przez Prawo Budowlane.

Brak dostarczenia dokumentów jest równoważny  
z brakiem odbioru wykonawcy robot.

Stau licznika wody 12,49 m.  
Stau licznika 4273 kW

