



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 43 51 100, fax +4891 42 30 500
m.przepiera@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-04-08

Pani

Dominika Jackowski

Radna Rady Miasta Szczecin

w miejscu

Nasz znak: WGK-II.0003.1291.2021.DR

Dotyczy: interpelacji nr 2425

W odpowiedzi na interpelację nr 2425 informuję, iż zaawansowanie robót na ul. Hrubieszowskiej jest obecnie na poziomie 85%. Do wykonania w ramach inwestycji pozostał jeszcze fragment kanalizacji deszczowej - KD od studni D3 w kierunku ul. Ku Słońcu, wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca na 0+000 – 0+050, warstwa ścieralna na całym zadaniu oraz nasadzenia.

Obecnie trwa uzgadnianie projektu czasowej organizacji ruchu wymaganej do wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Ku Słońcu do wysokości wjazdu na stację Orlen, oraz uzgadnianie z przedstawicielami Orlen w zakresie wykonania robót na wysokości wjazdu na stację paliw. Termin pozostałego do wykonania zakresu prac na ul. Hrubieszowskiej uzależniony jest bezpośrednio od uzyskania ww. uzgodnień.

Obecnie również trwa weryfikacja wniosku terminowego Wykonawcy przez obu Zamawiających. Ostateczny termin realizacji zadania będzie znany po rozpatrzeniu ww. wniosku i uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. Na chwilę obecną szacuje się, że roboty budowlane powinny zakończyć się w terminie kwiecień/maj 2021r.

Dotychczasowe opóźnienie na zadaniu związane jest m.in. z wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie reżimów technologicznych w miesiącach styczeń – luty br., koniecznością usunięcia licznych kolizji w zakresie branży sanitarnej, koniecznością uzgodnienia i wykonania robót zamiennych dot. włączenia kanalizacji sanitarnej w ul. Spiską, konieczności uzgodnienia dodatkowej czasowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Hrubieszowskiej na wysokości wjazdu na stację Orlen.

Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy ustalony był do 18.12.2020 r. Na dzień dzisiejszy zostały podpisane dwa aneksy terminowe.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera