




Urząd Miasta Szczecin

Wydział Inwestycji Miejskich
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 496, fax +4891 45 53 609
wim@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin, 2017-08-24



WIM-III.1431.31.2017.MB

WIM-III.1431.30.2017.MB

Nasz znak: WIM-III.1431.29.2017.MB

UNP 50538/WIM/-II/17, UNP 50540/WIM/-II/17, UNP 50553/WIM/-II/17,

Dotyczy : wniosków o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.08.2017r.

Wydział Inwestycji Miejskich UM w Szczecinie, w odpowiedzi na wnioski z dnia 21.08.2017 r. o przekazanie informacji publicznej dot. zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I.” informuje jn.:

1. Wszystkie umowy zawarte przez Gminę Miasto Szczecin są umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Na wykonanie badań zagęszczenia guntu zawarto umowę z Laboratorium Drogowym Szczecin nr CRU/17/0002894 z dnia 11.08.2017 r.

Na wykonanie prac geodezyjnych zawarto umowę z firmą Compass Usługi geodezyjne –Piotr Zdunek nr CRU/17/0002777 z dnia 03.08.2017 r.

Ww. umowy dostępne są na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp po wpisaniu ich numeru w wyszukiwarce.

2. WIM nie otrzymał „zapytań o termin przekazania obiektu do użytkowania” i nie udzielał takich odpowiedzi.

3. W odpowiedzi na zapytanie o „Informacje na temat oceny wykonanych robót – wpisy w dzienniku budowy, protokoły odbiorów częściowych” – przesyłamy w załączeniu kopie stron Dziennika Budowy nr 608/16 zawierające takie wpisy oraz kopie posiadanych protokołów odbioru technicznego elementów robót.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Wydziału

W.Z.
Agnieszka Białina

W załączeniu: kopie stron dziennika budowy i protokołów odbioru elementów robót-
razem 16 str.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.07 2016	Marek Rychni Wier. Bud	5 dni wcześniej przygotować plan budowy do realizacji w celony wg numeru. M. Rychni
29.07 2016	Marek Rychni Wier. Bud Kluzon Wiesław Kluzon ul. M. Dąbrowskiego 28 m.10 tel. 64-00-16 NIP: 955-147-98-59 : 810108466	Odszukano granice działki której realizowana jest inwestycja. M. Rychni
29.07 2016	Marek Rychni Wier. Bud	Zaproszono wykonawcę robót ziemnych. M. Rychni
11.08 2016	Marek Rychni Wier. Bud	Wykonano kanalizację deszczową na odcinku D13-D10 oraz D2-D22. Zamontowano separator substancji ropopochodnych. Wykonano wadoizolację systemu zwrócenia boiska na odcinku W10-W17. M. Rychni
11.08 2016	Beata Wrońska insp. nadz. br. i sanit.	Potwierdzam wykonanie robót ziemnych oraz montażu kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na jej odcinkach. Wykonane zostały wykonawcą z materiałem zapęszczonym warstwę recypu. Proszę o dostarczenie wyników badań laboratoryjnych z zapęszczeniem, takóże wykonanych robót do dnia INSPEKTOR NADZORU Beata Wrońska upr. bud. 14/98 NBC

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
12.08 2016	Yusef Puchni Inż. Inż.	Wstrzymano realizację robót ziemnych z uwagi na brak decyzji na wyinkę drzew. Puchni
25.08 2016	Yusef Puchni Inż. Inż.	Wznowiono realizację robót ziemnych i montażu Puchni
31.08 2016	Yusef Puchni Inż. Inż.	Wykano wodociąg systemu zrzecenia na odcinku 103-109, 1010-1017 oraz ze studiami technologicznymi systemu zrzecenia wykonano kanalizację deszczową na odcinku 110-121 oraz posiadano przepompownie. Wykonano rurowy odzieniec od przepompowni do studni D5 oraz zamontowano przepompownie (pompy wraz z przewodami) - Puchni
31.08 2016	Beata Kraske Inżynier. Inż. Inż.	Wykonane odcinki sieci odebrano. Prace o przełożenie do dokumentacji odbiorowej protokołów przesortowanych na ruwach PE. Potwierdzam wykonanie robót montażowych wyposażenia technologicznego przepompowni. INSPEKTOR NADZORU

INSPEKTOR NADZORU

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
2.09.2016	Katarzyna Kasner Sejmowiska insp. nadz. rob. konstr.-bud.	Kontrola budowy. Prowadzone są roboty ziemne na pl. boiska, przygotowanie do wykonania konstrukcji boiska. Wykрито drenaż spodnie z otworami w m-cw siepiu dogrzef.
INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kasner-Szymańska upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001		
9.09.2016	Marek Rycki Kier. bud.	Wykonano koryta pod boisko sportowe, chodniki i plac pod trybuną oraz pod drzewa dojazdowe o zwiększonej nośności. M. Rycki
10.09.2016	Marek Rycki Kier. bud.	Wykonano roboty ziemne pod miejsca postojowe dla samochodów i miejsca dla niepełnosprawnych i autokarów. Proszę o dokonanie odbioru. M. Rycki
10.09.2016	Katarzyna Kasner Sejmowiska insp. nadz. konstr.-bud.	Kontrola budowy. Potwierdzam w tym koryta pod boisko, chodniki, m-ce postojowe. Roboty prowadzone zgodnie z dob. prof. 
11.09.2016	Marek Rycki Kier. bud.	Proszę o wyznaczenie zespołu na ustanowienie skrajów placu chwytów przy obrotach set stopy zewnętrznej. M. Rycki

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
13.09.2016	Klinge UCHOCKA KING-DOM ARCHITEKTURY PRACOWNIA PROJEKCYJNA	Można ustawić stopy pitkocmytów ze dnoziem, od strony zewnętrznej. C. J. J.
20.09.2016	K. Kassner-Szymańska insp. nadz. br. konstr.	Poprawić gród ze dnoziem od rdz. wodociągowej.
14.10.2016	Józef Rydzki Inż. bud.	Zgłoszenie do odbioru ukł. pod płytą boiska wraz z instalacją technologiczną wraz ze wskaz. na przesunięcia. M. J.
14.10.2016	Katarzyna Kassner-Szymańska insp. nadz. br. konstr.	Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania utwardzenia terenu z gruntu rodzimego pod płytą boiska. Przy utwardzaniu w tym samym wzd. "redowa" gród 10cm. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kassner-Szymańska upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001
19.10.2016	Józef Rydzki Inż. bud.	Zgłoszenie do odbioru wykonania drenażu boiska z desyphą i kruszywem 8-16. M. J.
19.10.2016	Beata Kraske insp. nadz. br. konstr.	Kontrola budowy. Wykonany drenaż pod płytą boiska wraz z desyphą i kruszywem odebrano. INSPEKTOR NADZORU Beata Kraske upr. bud. 14/98 NBC
19.10.2016	Katarzyna Kassner-Szymańska insp. nadz. br. konstr.	Kontrola budowy. Praca o przygotowaniu terenu robót. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kassner-Szymańska upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.10.2016	Marek Rychlik Inż. bud.	Zgłoszenie do odbioru warstwy konstrukcyjnej z piasku i kruszywa torowego pod płyty boiska
		M. Rychlik
20.10.2016	Katarzyna Karner-Szymańska inż. nadz. rob. bud.	Potwierdzenie przygotowanie podłoża z piasku na płytę boiska
		INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Karner-Szymańska upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr. bud. Nr 28/Sz/2001
21.10.2016	Marek Rychlik Inż. bud.	Bazpocerto w układanie warstwy ziemi roślinnej, siatki na krety oraz trawy wierzchniej z rolki / sukcesywnie
		M. Rychlik
22.10.2016	Marek Rychlik Inż. bud.	Ustawienie są skrupki ogrodzenia wp. 1.12.0 in plan boiska zgodnie z dokumentacją.
		M. Rychlik
24.10.2016	Katarzyna Karner-Szymańska inż. nadz. rob. bud.	Kontrola budowy. Przygotowanie ze strony inwestora urodzajnej po rozprawie - 10cm, siatka na krety układowe na roboty, trawa układowa "ze strony" - bez odstępi.
		K. Karner-Szymańska
28.10.2016	Marek Rychlik Inż. bud.	Zgłoszenie do odbioru wykonanej odwodnienia liniowej, technologii zraszania oraz przygotowanie instalacji. Układanie kabli sanitacyjnych
		M. Rychlik
28.10.2016	Włodzisław Łachy Inż. nadz. rob. bud.	Kontrola roboty szpazonu odłamki cegieł układowe
		W. Łachy
7.11.2016	Katarzyna Karner-Szymańska inż. nadz. rob. bud.	Prace o przygotowanie terenu prac przy obecnych warunkach wykonania wpłomyp. robot, do dnia 12.12 inwestycja nie zostanie zakończona
		K. Karner-Szymańska

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.11 2016	Marek Rychni kier. bud.	Zakończono układanie w/w warstw: ziemi osłonowej, siatki na łwyty oraz trawny, materiałów zielonizacji zalecając zakopanie obuwia wlot. boiska. Rychni
21.11 2016	Katarzyna Kasner insp. uad. ob. kom. Szczecin	Potwierdzenie zakończenia układania traw na piątą boisk. Proszę o przedstawienie Planu przebiegu nadzoru nadzoru. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kasner-Szymańska upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001
22.11	Marek Rychni kier. bud.	Zakończono wstawianie słupów osłoniętych przy boisku sct 5. Rychni
22.11 2016	Krzysztof Szlachetka insp. uad. ob. kom.	kontrola wlot, wykonanie słupów boiskowych. Szlachetka
26.11 2016	Marek Rychni kier. bud.	Wykonano próbną kładzież deszczową z odprowadzeniem do sieci. Rychni
28.11 2016	Beata Krasna insp. uad. ob. kom.	kontrola placu budowy. Potwierdzenie wykonania próbną kładzież deszczową. INSPEKTOR NADZORU Beata Krasna upr. bud. 14/93 NBK
30.11 2016	Marek Rychni kier. bud.	Wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z decyzją o wycince N.O.S. III. 71200.54.4.2016.16 z dnia 22 sierpnia. Rychni

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.11.2016	Katarzyna Karner Szynkiewicz Inżynier ds. rob. budowl.	Potwierdzenie wykonania nowych usieciowań zgodnie z decyzją o wydanie z dnia 22.08.2016r.
5.12.2016	Katarzyna Karner Szynkiewicz Inżynier ds. rob. budowl.	Kontrola budowy. Wykonane roboty: drogi i plac pod trybunę, montaż riatu piktografu.
9.12.2016	Marek Rychni Inż. bud.	Wykonano chodniki przy boisku oraz chodniki pod plac trybuny z kostki brukowej gr. 6cm. Wykonano piktografy.
9.12.2016	Katarzyna Karner Szynkiewicz Inżynier ds. rob. budowl.	Potwierdzenie wykonania robót. Zrealizacja na podstawie projektu usieciowań z minimalną prędkością, na placach usieciowań.
12.12.2016	Marek Rychni Inż. bud.	Wykonano oświetlenie zewnętrzne parkingu oraz zasilanie zewnętrzne instalacji nagłośnienia i tymczasowe pompy powietrzne.
12.12.2016	Nicolau Zdzisław Inż. ds. rob. budowl.	Kontrola robót, wykonanie usieciowań na placach boisk.
14.12.2016	Marek Rychni Inż. bud.	Wykonano schody terenowe.
15.12.2016	Katarzyna Karner Szynkiewicz Inżynier ds. rob. budowl.	Potwierdzenie wykonania robót terenowych. Przejazdy tempo obiektu.
16.12.2016	Marek Rychni Inż. bud.	Wykonano miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych z kostki brukowej gr. 8cm oraz miejsce postojowe dla samochodów z płyt betonowych armowanych.
16.12.2016	Katarzyna Karner Szynkiewicz Inżynier ds. rob. budowl.	Potwierdzenie wykonania robót i.s. P117 ażurowe usieciowanie wewnątrz usieciowań.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
19.12.2016	Józef Rychlik inż. bud.	Wykonano terenami siwem. Wykonano miejsca postojowe dla autokarów z kostki brukowej gr. 8cm. <i>M. Rychlik</i>
19.12.2016	Katarzyna Łasna Inżynierka insp. nadz. rob. bud.	kontrola budowy. Nawierzchnia - c. postojowe dla autokarów zamoc. problemem <i>KŁ</i>
19.12.2016	Józef Rychlik inż. bud.	Wykonano regulację studni kanalizacyjnej deszczowej. <i>M. Rychlik</i>
22.12.2016	Katarzyna Łasna Inżynierka insp. nadz. rob. bud.	kontrola budowy. Po zakończeniu robót kontrolem jest uprzedzone kreślenie projektu i naprawa drogi dojazdowej - ul. Pawła. <i>KŁ</i>
23.12.2016	Józef Rychlik inż. bud.	Wykonano ogrodzenie panelowe wys. 1,2m wraz z furtką i bramami wjazdowymi. Wykonano chodnik dojazdowy i chodnik o zwiększonej nośności z kostki brukowej gr. 8cm. Wykonano wiatę śmieciową wraz z nasadzeniem bluszczu w ilości 3szt. Wykonano chodnik przy parkingu dla samochodów i autokarów oraz pochylne z kostki brukowej gr. 6cm. Wykonano platformę i pochylne z kostki brukowej gr. 6cm. <i>M. Rychlik</i>
23.12.2016	Katarzyna Łasna Inżynierka insp. nadz. rob. bud.	kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania ogrodzenia panelowego o wys. 1,2m drogi dojazdowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej gr. 8cm, chodnika przy parkingu dla samochodów i autokarów, nawierzchni podjazdowej z kostki betonowej gr. 6cm. <i>KŁ</i>

INSPEKTOR NADZORU
inż. Katarzyna Łasna
upr. bud. do kł. rob. bud. b.o.
w spec. konstr.-bud.
Nr 287/Sz/2001

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p>Wykonano drenaż wiatry śmieciowej z nasadzeniem, platformy i podłogę z kostki betonowej 6cm</p> <p>INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kasprzycka upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001</p>
24.12.2016	<p>mgr inż. Rychlik inż. bud.</p>	<p>Wykonano poręczę przy schodach terenu oraz balustrady i poręczę przy platformie oraz podłogę. Wykonano montaż koszy na śmieci. Rychlik</p>
24.12.2016	<p>Katarzyna Kasprzycka inż. nadz. rob. bud.</p>	<p>Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania poręczy przy schodach terenowych, balustrady i poręczy przy platformie i korytarzu śmieci.</p> <p>INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kasprzycka upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001</p>
27.12.2016	<p>mgr inż. Rychlik inż. bud.</p>	<p>Montaż Taweli. Wykonano ogrodzenie panelowe wys. 1,16 m wraz z bramą i fundamentami. Rychlik</p>
27.12.2016	<p>Katarzyna Kasprzycka inż. nadz. rob. bud.</p>	<p>Potwierdzenie wykonania Taweli, wykonanie ogrodzenia panelowego. Nie potwierdzenie montażu bramy i kompletu paneli. Skłama podłoga - brak umocnienia i zemi wzdłuż z obramowaniem trasy. Plac budowy nie jest uporządkowany.</p>
27.12.2016	<p>mgr inż. Rychlik inż. bud.</p>	<p>Zgłaszam zakończenie robót budowlanych wg umowy nr. CRU/16/0002495 z dnia 15.07.2016. Proszę o wpisanie zakończenia robót.</p> <p>KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rychlik Józef Rychlicki Upr. bud. 196/Sz/85 Upr. konserwatorskie 100</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
27.12 2016	Beata Kraska insp. wzd. ob. bawit.	Potwierdzenie zakończenia robót branży sanitacyjnej. INSPEKTOR NADZORU Beata Kraska upr. bud. 14/98 NB
27.12 2016	Aresław Łach insp. chyb. ob. bawit.	Kontrola robót, potwierdzenie zakończenia robót elektrycznych. Wykonanie robót między innymi dla dyspensacji.
20.12 2016	Katarzyna Kassner insp. wzd. ob. konstr.	Potwierdzenie zakończenia robót budowlanych objętych umową CE/16/2485. Proszę o dostarczenie pełnej dokumentacji odbiorowej wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu geodezyjnych prac geodezyjnych do MDDGIC w Szczecinie. Zobowiązuję wykonawcę do usprawnienia drogi dojazdowej do pl. budowy, uszczelnionej podwar realizacji robót wraz z urządzeniami (zostawienie studni).
17.01 2017	Katarzyna Kassner insp. wzd. ob. konstr.	W nawiązaniu do wpisu z dnia 30.12.2016r. ponownie proszę o przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, której weryfikacja jest konieczna dla potwierdzenia gotowości inwestycji do odbioru końcowego. Ponadto, po dokonaniu w dniu 02.01.2017r. wstąpienia na teren inwestycji, stwierdzam, że droga dojazdowa i urządzenia w niej zlokalizowane ugodziły nie zostały usprawnione.
		INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Katarzyna Kassner-Szymańska upr. bud. do kier. rob. bud. b.o. w spec. konstr.-bud. Nr 28/Sz/2001

PROTOKÓŁ NR ...29... spisany dnia 27.12.2016...
z dokonanego przeglądu technicznego częściowego – końcowego*
sieci kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej / deszczowej*
przyłącza kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej / deszczowej*
włączenia instalacji kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej / deszczowej*

przy ul. Orla
 do budynku Dz. Nr 196/2
 Roboty zostały wykonane przez
 na zlecenie Gmina Miasto Szczecin

ul. Ogrodowa 3, 71-121 Marianowo
 NIP: 8542402756, Regon: 321251564
 ENERSA Sp. z o.o.
 ul. Gosińska 13 A, 70-601 Szczecin

Skład Komisji:

1. I. Banasiak – Wykonawca 2. P. Złomka – ZWiK Sp. z o.o.
 3. L. Januszkiewicz – ZWiK Sp. z o.o. 4.

Przy przeglądzie korzystano z następujących dokumentów:

Projekt budowlany, umowa na budowę sieci /jeżeli taka została zawarta/

Po dokonaniu przeglądu całości / części* robót i po przedłożeniu przez wykonawcę potrzebnych dokumentów oraz raportu z przeglądu kamerą TV (w przypadku przyłączy i włączeń instalacji w uzasadnionych przypadkach), Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, za wyjątkiem następujących zmian i usterek:

Termin usunięcia stwierdzonych usterek ustala się na dzień

Na podstawie stwierzonego stanu rzeczy Komisja uważa, że sieć kanalizacyjna / przyłącze deszczowe / włączenie instalacji* /spełnia wymogi* /nie spełnia wymogów*/ stawianych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

Granica eksploatacji określona w dniu przeglądu technicznego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zmiany granicy eksploatacji i ponadto prawo do dokonania ponownego komisyjnego przeglądu przedmiotowego kanału po zakończeniu robót związanych z uporządkowywaniem terenu, wykonaniem nawierzchni docelowej i usunięciu ewentualnych usterek powstałych przy wykonywaniu tych robót.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Niniejszy protokół nie jest dokumentem potwierdzającym przekazanie na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie sieci kanalizacyjnej* / przyłącza kanalizacyjnego*.

1. ENERSA Sp. z o.o.
 ul. Ogrodowa 3, 71-121 Marianowo
 NIP: 8542402756, Regon: 321251564
 ul. Gosińska 13 A, 70-601 Szczecin

2. KIEROWNIK BUDOWY
 Wydział Gospodarki Miejskiej
 ul. Gosińska 13 A, 70-601 Szczecin

3.

4.

*niepotrzebne skreślić

SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
 ul. Arkońska (stadion)
 71-245 Szczecin
 NIP 652 260 19 03 REGON 321354212

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK BUDOWY
 Józef Rychlicki
 Upr. bud. 196/Sz/85
 Upr. konserwatorskie 100

PROTOKÓŁ NR 75/16

spisany dnia 29.12.2016

z dokonanego przeglądu technicznego częściowego/końcowego*

*~~sieci wodociągowej~~

*przyłącza wodociągowego

Ø <u>90</u> mm	z materiału	<u>PE</u>	o	długości	L= <u>4,0 m</u>
Ø mm	z materiału	o	długości	L=
Ø mm	z materiału	o	długości	L=
Ø mm	z materiału	o	długości	L=

przy ul. DPLA / PŁACIA
 do budynku BOISKO SPORTOWE

Roboty zostały wykonane przez

ENERSA Sp. z o.o.
 ul. Ogrodowa 3, 73-121 Marianowo
 NIP: 852402756, Regon: 321251564
 BIURO KANALIZACJI (1)
 ul. Gdańska 13 A, 70-661 Szczecin

na zlecenie

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel wykonawcy MIŁOŚĆ BAWASIAK
2. Przedstawiciel inwestora
3. Przedstawiciel ZWiK Sp. z o.o. KRYSTOF IGNACIUK
4. Inspektor nadzoru

Przy przeglądzie użyto następujących dokumentów:

1. Projektu budowlano-wykonawczego z wprowadzonymi zmianami na etapie budowy wraz z warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączenia do urządzeń wod.-kan.
2. Umowy na budowę sieci/ jeżeli taka została zawarta/.

Roboty zostały wykonane zgodnie warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączenia do sieci wod.-kan., z projektem budowlano-wykonawczym, za wyjątkiem następujących zmian i usterek:

Sieć spełnia wymogi* /~~nie spełnia wymogów*~~ stawianych przez ZWiK Sp. z o.o. Granica eksploatacji ustanowiona w dniu przeglądu technicznego NA WYK. CZĘŚCI DO WODOCIECIU UL. PŁACIA / DPLA DOM

ZWiK Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany granicy eksploatacji. Termin usunięcia wymienionych usterek ustala się na dzień

Na tym protokół zakończono i podpisano

Niniejszy protokół nie jest dokumentem potwierdzającym przekazanie na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, sieci wodociągowej*/przyłącza wodociągowego*.

ENERSA Sp. z o.o.
 ul. Ogrodowa 3, 73-121 Marianowo
 NIP: 852402756, Regon: 321251564
 ul. Gdańska 13 A, 70-661 Szczecin

1. Dolanek
 2.
- *niepotrzebne skreślić

3.
 4.

SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
 ul. Arkońska (stadion)
 71-245 Szczecin
 NIP 852 260 19 03 REGON 321354212

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK BUDOWY
Janusz Rychlicki
 Upr. bud. 196/Sz/85
 Upr. konserwatorskie 100

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PASA DROGOWEGO

nawierzchni jezdni, ~~chodnika~~, ~~ścieżki rowerowej~~, ~~zjazdu~~, ~~pobocza~~, ~~zielenca~~,
ul. Pawiej (dz. dr. nr 136 obręb 4107 - droga gminna lp. 570) zajętego przez Gminę Miasto
Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
decyzja nr IG.PR.7024.1148.2016.KM z dnia 24.11.2016 r.
zgodnie z zezwoleniem wydanym przez: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
w Szczecinie.

Skład Komisji:

1. KARINA MAZUR.....- przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
2. Marek Banaszek.....- przedstawiciel WTK URS

Ustalenia Komisji:

1. Zgodnie z wydanym zezwoleniem okres zajęcia terenu ustalony został w czasie:
-IG.PR.7024.1148.2016.KM – w dniu 25.11.2016 r., tj. 1 dzień.
2. Okres faktyczny zajęcia terenu został przeterminowany o dni i wynosi dni.
3. Stała organizacja ruchu przywrócona / ~~nie przywrócona~~, oznakowanie czasowej organizacji
ruchu zdemontowane / ~~nie zdemontowane~~.
4. Po przeprowadzonej kontroli technicznej nawierzchni Komisja postanowiła dokonać / ~~nie
dokonać~~ odbioru technicznego stwierdzając, że:
*nawierzchnię jezdni i pobocza przywrócono do stanu najkiermsu
techniczny zgodne z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora
ZDM JM w Szczecinie z dn. 15.10.2014 r. w sprawie upoważnienia
nauczyciela technicznego prowadzenia robót w pasie drogowym
oraz utworzenia memorialu*
.....
5. Termin rękojmi ustala się od dnia 09.12.2016 r., w którym to okresie Zajmujący ponosi
pełną odpowiedzialność za stan techniczny nawierzchni.

Strony zostały zapoznane z treścią protokołu i po przeczytaniu podpisały go bez uwag.

Podpisy członków Komisji:

INSPEKTOR

1. Karina Mazur
GŁÓWNY SPECJALISTA
2. mgr inż. Marek Banaszek

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PASA DROGOWEGO

nawierzchni jezdni, ~~chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdu, pobocza, zielenca,~~
ul. Pawiej (dz. dr. nr 136 obręb 4107 - droga gminna lp. 570) zajętego przez Gminę Miasto
Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
decyzja nr IG.PR.7024.1119.2016.KM z dnia 16.11.2016 r.
decyzja nr IG.PR.7024.1119-1.2016.KM z dnia 22.11.2016 r.
zgodnie z zezwoleniem wydanym przez: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
w Szczecinie.

Skład Komisji:

1. KARINA MAZUR - przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
2. Marcel Banaś - przedstawiciel WIM VMS

Ustalenia Komisji:

1. Zgodnie z wydanym zezwoleniem okres zajęcia terenu ustalony został w czasie:
-IG.PR.7024.1119.2016.KM – w dniu 18.11.2016 r., tj. 1 dzień;
-IG.PR.7024.1119-1.2016.KM – w dniu 23.11.2016 r., tj. 1 dzień.
2. Okres faktyczny zajęcia terenu został przeterminowany o dni i wynosi dni.
3. Stała organizacja ruchu przywrócona / ~~nie przywrócona~~, oznakowanie czasowej organizacji ruchu zdemontowane / ~~nie zdemontowane~~.
4. Po przeprowadzonej kontroli technicznej nawierzchni Komisja postanowiła dokonać / ~~nie dokonać~~ odbioru technicznego stwierdzając, że:

nawierzchnie jezdni przywrócono do stanu użyteczności technicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian technicznych prowadzących roboty w polu drogowym oraz utworzenia nawierzchni.

5. Termin rękojmi ustala się od dnia 09.12.2016 r., w którym to okresie Zajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny nawierzchni.

Strony zostały zapoznane z treścią protokołu i po przeczytaniu podpisały go bez uwag.

Podpisy członków Komisji:

INSPEKTOR

1. Karina Mazur

2. Marcel Banaś

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Inż. Marek Banaś

Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I	Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1
Wykonawca: Solid-Stet Sp. z o.o. Sp. k., ul. Arkońska (stadion) 71-245 Szczecin	Nr Umowy: CRU/16/0002495 z dnia 15.07.2016 r.

Protokół z próby uruchomienia zraszaczy płyty boiska

Data: 29.05.2017r.		Dotyczy: Próby uruchomienia zraszaczy płyty boiska	
1. Obecni przy próbie:			
a) Kierownik budowy Józef Rychlicki	b) Kierownik robót sanitarnych Bogdan Jankowski	c) Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych Beata Kraska	
2. Przedmiot badania: Zraszacze płyty boiska w ilości 12 szt., w tym 10 szt. sektorowych i 2 szt. pełnozakresowe			
3. Rodzaj badania: Próba uruchomienia zraszaczy płyty boiska			
4. Opis procedury badania: Próbie uruchomienia zraszaczy płyty boiska polegająca na sprawdzeniu działania każdego zraszacza osobno.			
5. Parametry badania: Sprawdzenie poprawności działania każdego zraszacza osobno. Zraszacze sprawdzane zaczynając na zraszaczach sektorowych i kończąc na zraszaczach pełnozakresowych. Zraszacze działały w programie testowym, każdy po 2 minuty.			
6. Ocena wyników badania: Wynik próby: wynik pozytywny Oceniono, że zraszacze działają prawidłowo.			
PODPISY			
a) Kierownik budowy KIEROWNIK BUDOWY <i>Józef Rychlicki</i> Upr. bud. 196/Sz/85	b) Kierownik robót sanitarnych <i>mgr inż. Bogdan Jankowski</i> Uprawnienia bud. do kierowania rob. budowlanymi BEZ OGRANICZEN nr ZAP/0068/OWOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.	c) Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych INSPEKTOR NADZOR <i>Beata Kraska</i> upr. bud. 14/e NBC	
Załączniki:			

SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Arkońska (stadion)
71-245 Szczecin
NIP 552 260 19 09 REGON 301354212

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I	Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1
Wykonawca: Solid-Stet Sp. z o.o. Sp. k., ul. Arkońska (stadion) 71-245 Szczecin	Nr Umowy: CRU/16/0002495 z dnia 15.07.2016 r.

Protokół ze sprawdzenia działania drenażu płyty boiska

Data: 30.05.2017r.		Dotyczy: Próba sprawdzenia drenażu płyty boiska	
1. Obecni przy próbie:			
a) Kierownik budowy Józef Rychlicki	b) Kierownik robót sanitarnych Bogdan Jankowski	c) Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych Beata Kraska	
2. Przedmiot badania: Działanie odwodnienia terenu przez drenaż płyty boiska i odwodnienie liniowe			
3. Rodzaj badania: Próba skuteczności działania systemu odwodnienia terenu.			
4. Opis procedury badania: Próbie sprawdzenia działania odwodnienia polegająca na sprawdzeniu odpływu wody z płyty boiska i terenów utwardzonych poprzez rury drenarskie i korytka do studni w dwóch miejscach.			
5. Parametry badania: Sprawdzenie poprawności działania drenażu poprzez sprawdzenie odpływu wody z płyty boiska i terenów utwardzonych do korytek odwadniających i studni. Sprawdzenie wykonano w dwóch miejscach podczas opadów deszczu. Odpływ wody sprawdzono w studniach D7 i D18 oraz w korytkach odwadniających obok studni.			
6. Ocena wyników badania: Wynik próby: wynik pozytywny Oceniono, że drenaże działają właściwie.			
PODPISY			
a) Kierownik budowy KIEROWNIK BUDOWY Józef Rychlicki Upr. bud. 1963z/85 Upr. konserwatorskie 100	b) Kierownik robót sanitarnych <i>mgr inż. Bogdan Jankowski</i> Uprawnienia bud. do kierowania rob. budowlanymi BEZ OGRANICZEŃ nr ZAP/0068/OWOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	c) Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych INSPEKTOR NADZORU <i>Beata Kraska</i> Beata Kraska upr. bud. 14/98 NBC	
Załączniki:			

SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Arkońska (stadion)
71-245 Szczecin
NIP 652 260 19 03 REGON 391354212

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**