

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

z dnia 6 grudnia 2011 r.

zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeżna do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do mostu Cłowego”.

Wykonawca robót:

**Eurovia Vinci, Eurovia Polska SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce**

Zamawiający:

**Gmina Miasto Szczecin
Szczecin, pl. A.Krajowej 1**

Umowy:

1. Umowa Nr WGKiOŚ/389/2010 (CRU 10/0004934) z dnia 23 listopada 2010 r. wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 9 lutego 2011, Nr 2 z dnia 7 października 2011 r. i Nr 3 z dnia 24 października 2011 r.
2. Umowa Nr WGKiOŚ/440/2011 (CRU 11/0005068) z dnia 31 października 2011 r.

Skład Komisji odbiorowej:

1. Alicja Grochecka – Przedstawiciel Zamawiającego
2. Stanisław Kamiński – Inspektor nadzoru.

przy udziale:

3. Szymon Petrykowski – Kierownik budowy,
4. Grzegorz Pszczoliński – Kierownik działu utrzymania pasa drogowego ZDiTM,
5. Mateusz Kazieczko – Inspektor ZDiTM IRD,
6. Monika Przybylska – Inspektor ZDiTM IRD,
7. Joanna Szeffler – Inspektor ZDiTM IRD,
8. Tomasz Loga – Oficer rowerowy,
9. Ireneusz Pacholski – Kierownik robót ZUSiM,
10. Szczepan Lambrecht – Inspektor ds. utrzymania obiektów mostowych ZDiTM,
11. Radosław Tumielewicz – kierownik Zespołu ds. organizacji ruchu WGKiOŚ,
12. Marcin Charęza – podinspektor Zespołu ds. organizacji ruchu WGKiOŚ,
13. Wojciech Dettlaff – podinspektor Zespołu ds. organizacji ruchu WGKiOŚ

Podstawa realizacji:

1. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 288/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.,
2. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 169/2010 z dnia 26 lipca 2010 r.

Komisja po sprawdzeniu wykonanych robót postanawia odebrać wykonane roboty za wyjątkiem robót określonych w załączniku nr 1 do Aneksu nr 3 z dnia 24 października 2011 r. do umowy Nr WGKiOŚ/389/2010.

Komisja równocześnie wskazuje następujące usterki do wykonanych robót:

1. dostosować sygnalizację świetlną w rejonie ul. Kanał Parnicki i ul. św. Piotra i Pawła do wymogów zawartych w uzgodnionej dokumentacji,
2. uzupełnić i poprawić oznakowanie pionowe i poziome,
3. doprowadzić nawierzchnię łącznicy wjazdowej na Trasę Zamkową do spełnienia warunków użytkowych,
4. zlikwidować miejscowe zastoiny i nierówności nawierzchni na całym przebiegu Trasy Zamkowej,
5. poprawić regulację krawężników oraz nawierzchnię na międzytorzu na wysokości ul. Kanał Parnicki, oraz przy przejściu dla pieszych za "ładogą"
6. wykonać na Trasie Zamkowej linię ciągłą zamykającą wjazd rowerzystów na schody w rejonie ul. Panieńskiej i zjazdu L-M,
7. uzupełnić wysiew trawy.

Termin usunięcia usterek:


Ostateczny termin usunięcia usterek **do 31 maja 2012 r.**


Wykonanie robót zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA:


Do czasu oddania obiektu do użytkowania i przekazania do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Wykonawca zastąpi oznakowanie pionowe jako nieobowiązujące.


PODPISY KOMISJI

1. 

2. 

PRZY UDZIALE

3. 

4. 

5. *Kawalek*

6. *Pomybalski*

7. *J. Szeffler*

8. *Kryga Tomasz*

9. *Andrzej Leniewski*

10. *Kul*

11. *Kul*

12. *Chayme Kwan*

13. *D.H.H.H*

Inne postanowienia stron uczestniczących w odbiorze.

W trakcie odbioru stwierdzono miejsca zastoin wody, które są wynikiem odkształconej nawierzchni jezdni w ciągu ul. Gdańskiej, ul. Pieszkiej i ul. Jana z Kolna (na wysokości statku Navigator"). W celu usunięcia istniejących zastoisk zostaną podjęte działania (ZDiTM, ZWIK sp. z o.o.) mające na celu ich usunięcie.

PROTOKÓŁ ODBIORU USTEREK

z dn. 31.05.2012r.

w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA MIASTO SZCZECIN, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
2. Nazwa i adres Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A., 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie
3. W dn. 31.05.2012r. Komisja w składzie:
 1. Stanisław Kamiński – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 2. Szymon Petrykowski –Kierownik Budowy

dokonała odbioru wykonania usterek robót zapisanych w Protokole odbioru częściowego robót z dn. 06.12.2011r., tj:

- dostosowanie sygnalizacji świetlnych w rejonie ul. Kanał Parnicki i ul. Św. Piotra i Pawła do wymogów zawartych w uzgodnionej dokumentacji,
- uzupełnienie i poprawienie oznakowania pionowego i poziomego,
- doprowadzenie nawierzchni łącznicy wjazdowej na Trasę zamkową do spełniania warunków użytkowych,
- zlikwidowanie miejscowych zastoin i nierówności nawierzchni na całym przebiegu Trasy Zamkowej,
- poprawienie regulacji krawężników oraz nawierzchni na międzytorzu na wysokości ul. Kanał Parnicki oraz przy przejściu dla pieszych za „Ładogą”,
- wykonanie na Trasie Zamkowej linii ciągłej zamykającej wjazd rowerzystów na schody w rejonie ul. Panieńskiej i zjazdu L-M.
- uzupełnienie wysiewu trawy.

Na tym protokół zakończono.

Stanisław Kamiński



Szymon Petrykowski



PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ZADANIA

pn.

„Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeżna do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panińskiej poprzez Trasę Zamkową do mostu Cłowego” .

Wykonawca robót:

**Eurovia Vinci, Eurovia Polska SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce**

Zamawiający:

**Gmina Miasto Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Szczecin, pl. A.Krajowej 1**

Umowa: **WGKiOŚ/389/2010 (CUR/10/0004934) z dn. 23.11.2010 r., wraz z
Aneksami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4**

Podstawa zwołania odbioru: **WGKiOŚ/I.A.G.0114.4/RPO/10/11 z dn. 02.07.2012**

Data rozpoczęcia czynności odbiorowych: **05.07.2012 r.**

Skład Komisji odbiorowej:

- 1. Alicja Grochowska – UM WGKiOŚ**
- 2. Stanisław Kamiński – Inspektor Nadzoru**

w obecności:

- 3. Szymon Petrykowski – Przedstawiciel Wykonawcy,**
- 4. Dawid Owczarczyk – Przedstawiciel Wykonawcy,**
- 5. Ireneusz Pacholski – Przedstawiciel Podwykonawcy,**

przy udziale:

- 6. Zbigniew Szudarski – Przedstawiciel ZDiTM,**
- 7. Zofia Jagusiak – Nadzór Autorski,**

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami robót:

- 1. Umowa,**

2. Pozwolenia na budowę,

3. Dziennik Budowy,

oraz po sprawdzeniu wykonanych robót postanawia uznać roboty za zakończone i wykonane zgodnie z zakresem umownym.

W związku z powyższym Odbierający dokonuje odbioru bez usterek z dniem 05.07.2012r.

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji rozpoczyna się od 06.07.2012 r.

PODPISY KOMISJI

1.

2.

W OBECNOŚCI

3.

4.

5.

PRZY UDZIALE

6.

7.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Szczecin, dnia 27 września 2012 r.

WIK.RO.7112/234/10/12

2102-10-80

Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

W związku z zakończonym postępowaniem, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnosi sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy ścieżki rowerowej z lewobrzeżna do Puszczy Bukowej nad jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panińskiej poprzez Trasę Zamkową do mostu Cłowego), zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy Prawo budowlane zwraca:

- dzienniki budowy Nr 130/2007, 73/T/2010 - 2 szt.,
- protokoły badań i sprawdzeń - 1 kpl.,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 1 kpl.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WINB a/a
/poz.5032/

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Henryk Świtaj