



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Anna Szotkowska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 050, fax + 4891 42 21 129
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-06-24


Pan Łukasz Kadłubowski
Radny Rady Miasta

Nasz znak: WGK-II.0003.1482.2021.AB
dotyczy: zapytanie 2741

Szanowny Panie Radny

w odpowiedzi na zapytanie 2741 informuję, że w kwietniu br. w związku z interpelacją 2476 uzyskał Pan wyjaśnienia dotyczące przyczyn opóźnienia rozpoczęcia prac budowlanych przy ul. Maciejkowej. Jednocześnie wyjaśniam, że czas w którym fizyczne prace na placu budowy zostały ograniczone był wykorzystany na realizację zamówień materiałów niezbędnych do wykonania zadania, w tym przede wszystkim zbiorników stanowiących najważniejszą część systemu retencji zaprojektowanego w związku z budową drogi. Informuję, że pomimo wyrażenia zgody na aktualizację harmonogramu termin zakończenia inwestycji pozostaje niezmienny oraz na dzień dzisiejszy niezagrożony jak podaje Wykonawca.

2

powasowicz

Zastępca Prezydenta Miasta
Anna Szotkowska