



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.: +48 91 42 45 496, fax: +48 91 45 53 609
wim@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 12.01.2021 r.

Nasz znak: WIM-I.1431.01.2021.MK

Dotyczy : Udzielenia informacji ws. inwestycji „Przebudowa ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej”

W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.01.2021r. na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie informuję, co następuje:

1. Prace projektowe zostały zakończone. Uzyskano pozwolenie na budowę tj. decyzję na realizację inwestycji drogowej nr 6/2020r. z dnia 18.12.2020r.
2. Pierwotny termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na dzień 09.11.2018r.
3. Termin wykonania dokumentacji projektowej był przedłużany 5 – krotnie. Poszczególne przedłużenia następowały z uwagi na:
 - konieczność zmiany lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej w celu uniknięcia ingerencji planowanej inwestycji w nieruchomości nie będące własnością Gminy Miasto Szczecin,
 - konieczność rozszerzenia prac projektowych o zaprojektowanie drogi łączącej ul. Lubczyńską i Goleniowską dla eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z wymogami ZWIK, WGK i ZDiTM,
 - konieczność zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na rozszerzenie prac projektowych o łącznik ulic Lubczyńskiej i Goleniowskiej a następnie konieczność uzyskania pozwolenia wodno prawnego oraz konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie minimalnych odległości pomiędzy sąsiednimi skrzyżowaniami, w zakresie lokalizacji zjazdów w rejonie skrzyżowania oraz w zakresie lokalizacji uzbrojenia podziemnego pod jezdnią,
 - konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych zgodnie z ww, rozporządzeniem w zakresie lokalizacji uzbrojenia podziemnego pod jezdnią w terminie umownym,
 - konieczność zawieszenia postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej z uwagi na realizację budżetu Miasta Szczecin uwarunkowaną działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania termin wykonania dokumentacji projektowej został ustalony na dzień 31.12.2020r.

4. Zmiana terminów wykonania dokumentacji projektowej następowała poprzez zawarcie odpowiednich aneksów do umowy. Gmina Miasto Szczecin nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem czasu wykonania dokumentacji projektowej
5. Gmina Miasto Szczecin planuje przeprowadzić na przełomie III i IV kwartału 2021r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na I kwartał 2022r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Tutko

Do wiadomości:

1. a/a