



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Lidia Rogas

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 42 45 208, fax +4891 42 30 606  
lrogas@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dn. 2023 – 07 – 26

**Pan Marcin Biskupski  
Radny Miasta Szczecin**

**Rada Miasta Szczecin**

**Nasz znak: WK-II.0003.13.2023.NW**

**Dotyczy: zapytanie nr 5078**

*Szanowny Panie Radny*

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą budowy obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Mediateka Prawobrzeże – Centrum Prawobrzeże (kolejna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie) informuję, jak niżej.

Realizacja Mediateki obecnie jest na etapie prac związanych z konstrukcją obiektów. Zakończone zostały roboty żelbetowe na budynku B i C, natomiast trwają prace żelbetowe na budynku A (trwa szalowanie podciągów i stropów). Na budynku C zakończono montaż konstrukcji stalowej oraz rozpoczęto wykonywanie dachu. Na budynku B wykonano częściowo konstrukcję stalową. Trwają bieżące uzgodnienia dotyczące zatwierdzania wniosków materiałowych oraz rozwiązań technicznych.

Z uwagi na problemy zgłaszane przez wykonawcę dotyczące jego firmy, tempo robót budowlanych znacznie zwolniło, a liczba pracowników, w niektórych dniach jest minimalna. Taki obrót sprawy jest również dla nas, jako inwestora, mało satysfakcjonujący. Gmina Miasto Szczecin liczy na szybkie wyjaśnienie sytuacji wewnętrznej wykonawcy.

Na chwilę obecną termin zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru prac to: 28 lutego 2024 r., natomiast termin zakończenia inwestycji i przekazanie do użytkowania budynku to: 13 kwietnia 2024 r.

*Z poważaniem*  
  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Lidia Rogas