

Rada Osiedla	Tytuł wniosku	Szacowane koszty	Jednostka realizująca	Stan realizacji zadania	
RO ARKOŃSKIE NIEMIERZYN					
ro arkońskie niemierzyn	"Rewitalizacja Parku im. F. Chopina w Szczecinie - etap I	1 000 000,00 zł	ZUK	wstrzymane	Dofinansowanie inwestycji miejskiej - "Rewitalizacja Parku im.F.Chopina". Uchwała RO 74/22. Przetarg ZUK w marcu br. unieważniony - kwota zaproponowana przez wykonawcę (4 mln) za wysoka.
RO BUKOWO					
ro bukowo	Boisko dla Bukowa/ Zagospodarowanie terenu przy Kolonistów	1 000 000,00 zł	mosrir	zrealizowane	Dofinansowanie inwestycji SBO 2020 "Boisko dla Bukowa". Uchwała RO 28/20
RO BUKOWE-KŁĘSKOWO					
ro bukowe - kłęskowo	Wykonanie dokumentacji budowlanej na budowę drogi przy ul.Świętochowskiego - dofinansowanie zadania majątkowego	71 340,00 zł	zditm	zrealizowane	Dofinansowanie inwestycji miejskiej "Budowa drogi przy ul. Świętochowskiego na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki wraz z budową oświetlenia". Uchwała RO 5/19 i 20/20
RO CENTRUM	<u>brak wniosków</u>				
RO DĄBIE					
ro dąbie	„Montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Goleniowskiej”	190 000,00 zł	zditm	w realizacji	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę - 48 462 zł. Wykonawca (w formule zaprojektuj i wybuduj) odstąpił od wykonania umowy ze względu na zbyt duże koszty realizacji w stosunku do założonego budżetu (100 000 zł na całość) . Koszty realizacji zadania według kosztorysu inwestorskiego określono na 130 000 zł, kontynuacja zadania możliwa zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.Uchwała RO 190/23, Uchwała RO 61/20.
ro dąbie	Budowa 5 doświetlaczy na przejściach dla pieszych	250 000,00 zł	zditm	w realizacji	Opracowany projekt budowlano -wykonawczy dla zadania pn.: "Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych - 5 lokalizacji". Wykonanie przyłącza energetycznego przez Enea w I kwartale 2024 r. Uchwała 128/22, Uchwała RO 99/21
ro dąbie	Budowa oświetlenia parku /skwer ks. Świetlińskiego	350 000,00 zł	zuc	w realizacji	Zakończone prace projektowe, w przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację. Uchwała 209/23uchwała RO 129/22 , uchwała RO 98/21
ro dąbie	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 43	60 000,00 zł	WOŚ	zrealizowane	Uchwała RO Nr 106/21
ro dąbie	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Żłobku nr 1 "Muszelka"	25 000,00 zł	WSS-Zespół Żłobków	zrealizowane	Uchwała RO Nr 141/22

ro dąbie	Wybieg dla psów w Dąbiu	400 000,00 zł		wycofane przez RO	Uchwała RO 189/23
RO DRZETOWO-GRABOWO					
ro drzewo - grabowo	Zagospodarowanie terenu i remont schodów przy ul. Dubois	200 000,00 zł	zukunft	zrealizowane	RO przeznaczyła środki na działanie "Przebudowa schodów na ul. Dubois" w związku z realizacją projektu SBO 2020 pn. "Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois". Uchwała 34/20
ro drzewo - grabowo	Wykonanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Rugiańskiej 74-76	14 500,00 zł	wmirspn	zrealizowane	Uchwała RO nr 33/20
ro drzewo - grabowo	Przebudowa okolicy przedszkola Nr 73 na ul.Ceglanej - budowa ok. 70 mb chodnika do	130 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 76/21 i 62/21
ro drzewo - grabowo	Budowa chodnika przy ul. Rugiańskiej	130 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Budowa chodnika przy ul.Rugiańskiej, pow.172 m ² , sfinansowano również stałą organizację ruchu. Uchwała RO Nr 75/21 i 61/21
RO GŁĘBOKIE					
ro głębokie	Place zabaw Głębokie-Pilchowo :	380 000,00 zł		zrealizowane	Uchwała RO Nr 41/22, Uchwała RO 24/20
	1. Renowacja placu zabaw w Pilchowie ul.Makowska	134 250,00 zł	zukunft		Renowacja plac zabaw w Pilchowie - 131 297,09 zł ,koszty sprawowania nadzoru dendrologicznego podczas inwestycji -2 952 zł.
	2. Renowacja placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Pogodnej 49,	245 750,00 zł	zukunft		Zadanie zakończone w 2023 (w roku 2022 unieważniono 3 postępowania przetargowe z powodu braku ofert lub nie spełnienia wymagań przetargu. Czwarte postępowanie rozstrzygnięto pozytywnie)
ro głębokie	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu i dojścia wraz z oświetleniem do budynku Biblioteki Miejskiej, biura RO Głębokie-Pilchowo i placu zabaw dla małych dzieci od ul. Jaworowej	297 282,00 zł		niemożliwe do realizacji	Uchwała RO Nr 30/21. Nie jest możliwa realizacja - przejście stanowi część działki 102/7, pozostałą część działki dzierżawi prywatny właściciel.
ro głębokie	Licznik przedpłatowy 3fazowy na skwerze zielonym Zegadłowicza-Jaworowa	12 000,00 zł		w realizacji	Środki przekazane do ZUK w październiku br.- uchwała 52/23
ro głębokie	Zagospodarowanie skweru zielonego Zegadłowicza - Jaworowa	600 000,00 zł		wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Uchwała RO 52/23
RO GOŁĘCINO - GOŚLAW	brak wniosków				

RO GUMIEŃCE					
ro gumieńce	Budowa parku Przygodna	1 000 000,00 zł	ZUK	zrealizowane	Dofinansowanie inwestycji miejskiej - zadanie pn. "Budowa parku Przygodna " - uchwała RO Nr 36/20
RO KIJEWO					
ro kijewo	Umieszczenie ławek i koszy na śmieci na terenie Osiedla Kijewo	57 564,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 38/21 (12 ławek parkowych i 12 koszy)
ro kijewo	Budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na żądanie" i montaż na przejściu dla pieszych elementów LED	235 000,00 zł	zditm	w realizacji	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zrealizowane w 2023 r. , Uchwała RO Nr 51/22
ro kijewo	Zakup drewnianej altany dla placówki opiekuńczo-wychowawczej „Czereśniowy Domek” w Kijewie ul. Łososiowa 5	25 000,00 zł		wniosek niekompletny	Brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach społecznych. - informacja od dyrekcji placówki wskazuje na konieczność wykonania prac w ogrodzie (wyremontowanie altanki, demontaż komórki, zakup drewnianej huśtawki, odremontowanie huśtawki, przekopanie i zasianie nowej trawy w ogrodzie, demontaż starego i zakup nowego ogrodzenia na taras) . Brak uzgodnienia z dyrekcją placówki dotyczącego wskazanego przez RO zadania oraz ewentualnie aktualizacji kosztorysu (z 2022 r.). Dodatkowo uchwała Rady Osiedla 43/21 w paragrafie 2 mówi, że „wysokość przeznaczonych środków zostanie określona po przedstawieniu oferty i kosztorysu oraz akceptacji Rady Osiedla Kijewo – stąd też konieczność podjęcia uchwały RO Kijewo z podaniem kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
ro kijewo	Drugi etap budowy parkingu przy ul. Świstaczej	160 000,00 zł		wniosek niekompletny	Brak konsultacji społecznych i uzgodnień z jednostką.
ro kijewo	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Tarpanowej oraz dostawienie urządzenia do zabawy dla dzieci 2-3 lata	95 000,00 zł		wniosek niekompletny	Brak konsultacji społecznych i uzgodnień z jednostką.
RO KRZEKOWO-BEZRZECZE					
ro krzekowo	Doposażenie skweru - Miś Wojtek	200 000,00 zł	zuk	zrealizowane	Uchwała RO Nr 30/19
ro krzekowo	Dokumentacja - Zagospodarowanie terenu w ciągu zachodnim ul. Szerokiej	140 000,00 zł	zditm	w realizacji	W roku 2023 ZDiTM zlecił do wykonania: opracowanie projektów budowlano wykonawczych w ramach zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do Żniwnej" za kwotę 82 902 zł.Faktyczny koszt realizacji inwestycji zostanie przedstawiony w kosztorysie będącym częścią składową przygotowywanej dokumentacji. Uchwała RO nr 58/22, Uchwała RO Nr 30/19
ro krzekowo	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Wroniej od ul. Inspektowej do ul. Leszczyńskiego Sadu	250 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała Nr 50/22

ro krzekowo	Renowacja zabytkowej pompy przy ul. Szerokiej	30 000,00 zł		wniosek niekompletny	Uchwała RO Nr 30/19, brak uzgodnień
ro krzekowo	Projekt wraz z budową chodnika przy ul. Żniwnej od ul. Łukasieńskiego do Świtezianki	150 000,00 zł	zditm	wniosek odrzucony	Odrzucony na podstawie decyzji ZDiTM.
RO ŁEKNO					
ro łekno	Modernizacja i budowa chodników na ulicach osiedla Łekno				Zadanie zostało rozdzielone na zarządzane przez ZDiTM i ZBiLK:
	Chodnik przy ul. Spółdzielczej 1-27 i 8-88	465 000,00 zł	zditm	w realizacji	W 2023 r. wykonana dokumentacja, kwota z kosztorysu 436 000 zł. Uchwała RO Nr 9/21
	Chodnik przy ul. Bezymia 8 i Gorkiego 27	170 000,00 zł	zbiLK	wniosek niekompletny	Brak wyceny i uzgodnień z jednostką (ZBiLK).
	Chodnik przy ul. Bezymia 1-2 i Gorkiego 33-35	170 000,00 zł	zbiLK	wniosek niekompletny	Brak wyceny i uzgodnień z jednostką (ZBiLK).
RO MAJOWE					
ro majowe	Miejsca postojowe przy ul. Maciejowickiej	332 000,00 zł	ZDITM	zrealizowane	Kontynuacja zadania z WIRO.
ro majowe	Miejsca postojowe przy ul. Iwaskiewicza	126 000,00 zł	ZDITM	zrealizowane	Kontynuacja zadania z WIRO.
ro majowe	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 61 w Szczecinie	15 000,00 zł	WOŚ	zrealizowane	Uchwała RO Nr 40/21
ro majowe	Zakup i montaż siatki na piłkochwyty	11 400,00 zł	ZUK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 51/22
ro majowe	Budowa zaplecza socjalnego dla dzieci i młodzieży z zadaszonym boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią ul. Szymborskiej przy boisku	500 000,00 zł		wniosek niekompletny	Brak uzgodnień z jednostką (ZUK) Uchwała RO 40/21
RO MIĘDZYDRZE					
ro międzydrze	„Wykonanie oświetlenia ul. Maklerska / Bulwar Bieniowskiego. Wykonanie projektu remontu ul. Marynarska”	135 500,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 18/20
ro międzydrze	PLAC ZABAW PRZY MARYNARSKIEJ	40 000,00 zł	zuk	zrealizowane	Dofinansowanie zadania majątkowego "Budowa i modernizacja placów zabaw"
ro międzydrze	Projekt remontu ul. Marynarskiej	97 622,00 zł	zditm	w realizacji	Dokumentacja przekazana przez Wykonawcę po terminie tj. w sierpniu 2023 r. Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Marynarskiej w Szczecinie od ul. Załogowej do pętli autobusowej na działce nr 4/5 z obr. 1103. Uchwała RO Nr 18/20
ro międzydrze	Bezpieczne przejście przez Kanał Parnicki	<u>1 560 000,00 zł</u>	zditm	niemożliwe do realizacji z BO ew. jako dofinansowanie inwestycji miejskiej	Uchwała RO 51/22 z 01.07.2022 – 570 tys. zł. ZDiTM określił wstępną kalkulację kosztów dla budowy chodnika w ciągu ul. Kanał Parnicki – wycena sporządzenia dokumentacji projektowej wraz budową – ok. 1 560 000 zł. <u>Dodatkowe koszty</u> to koszty wykupu działek pod inwestycje związaną z wykonaniem ciągu pieszego.
RO NIEBUSZEWO					

ro niebuszewo	Dokończenie pełnowymiarowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 - działka nr 60/1 z obrębu 3098	765 000,00 zł	biuro	w realizacji	BlIRO - wymagana aktualizacja kosztorysu i dokumentacji projektowej ze względu na Zarządzenie nr 140/21 PMS z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin i kolizją zadania z istniejącym drzewostanem.Uchwała RO Nr 12/22
ro niebuszewo	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej żłobka przy ul. Pszczelnej	300 000,00 zł		nie spełnia kryteriów	Zgodnie z zasadami dot. zgłaszania zadań do Budżetu Osiedlowego nie może być realizowane zadanie polegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego (bez zabezpieczonej kwoty na realizację zadania), Uchwała RO Nr 12/22
ro niebuszewo	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Ks. Eryka i Pasterskiej oraz wymiana nawierzchni ulicy - działka nr 141 i 41/1 z obrębu 3099	55 000,00 zł		nie spełnia kryteriów	Uchwała RO Nr 3/21
ro niebuszewo	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia skweru przy ul. Wilczej i Komuny Paryskiej - działka nr 25/53 z obrębu 3100	20 000,00 zł		nie spełnia kryteriów	Uchwała RO Nr 3/21
ro niebuszewo	Stworzenie koncepcji zagospodarowania z wizualizacją tymczasowego zagospodarowania zielenią urządzoną terenu przy ul. Pszczelnej - działka nr 42/11 z obrębu 3096	20 000,00 zł		niemożliwe do realizacji	Uchwała RO Nr 3/21.Formularzbez dat, podpisów, bez konsultacji społecznych. Uzgodnienie z ZDiTM - zadanie sprzeczne z mpzp
ro niebuszewo	Budowa chodnika na ul.Duńskiej	110 000,00 zł		wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Uchwała nr 32/23 zadanie przewidziane do realizacji we współpracy z RO Warszawa. Partycypacja RO Niebuszewo 110 000 zł , RO Warszawa 240 000 zł (dokumentacja 60 000 i realizacja 180000 zł).
ro niebuszewo	Remont chodnika wzdłuż ul. Wilczej	350 000 zł			<i>zadania: Dokończenie pełnowymiarowej bieżni na terenie SP 35 i Budowa chodnika przy ul.Duńskiej <u>wyczerpują pulę środków</u></i>
ro niebuszewo	Budowa miejsc postojowych przy ul.Bandurskiego	540 000 zł			
RO NIEBUSZEWO-BOLINKO		774 000,00 zł			
ro niebuszewo-bolinko	MODERNIZACJA BOISKA W PARKU IM. KOWNASA	774 000,00 zł	zukunft	w realizacji	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jego częściową rozbiórką oraz wykonaniem piłkochwyłów i instalacji oświetlenia zewnętrznego przy ul. Niemierzyńskiej, trwają prace budowlane, termin zakończenia listopad br., uchwała 29/21
RO NOWE MIASTO					

ro nowe miasto	Rewitalizacja - plac Batorego	985 000,00 zł	wim	w realizacji	Dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego" - uchwała RO Nr 30/19
ro nowe miasto		14 029,00 zł	wgk	zrealizowane	Nasadzenia zastępcze w ciągu ul.Narutowicza w celu kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa i krzewy z pl.Batorego
RO OSÓW					
ro osów	Wykonanie projektu ul. Chłodnej	152 250,00 zł	zditm	w realizacji	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z budową ulicy Chłodnej oraz części ul. Gwiazdy Polarnej w Szczecinie na odcinku od ulicy Chorzowskiej do ul. Północnej" w opracowaniu- termin przekazania dokumentacji ustalono na dn. 12.12.2023 r.
ro osów	Wykonanie skrzynki elektrycznej Ul. Wiśniowa	45 000,00 zł		w realizacji	Trwają prace projektowe - Uchwała RO Nr 61/22, Uchwała RO nr 49/21
ro osów	Projekt drogi rowerowej - Osów - Arkońskie			wniosek niekompletny	Uchwała RO Nr 63/22, brak uzgodnienia z jednostką (ZDiTM).
RO PŁONIA ŚMIERDNICA		706 790,00 zł			
ro płonia śmierdnica jezierzycze	Wykonanie oświetlenia ul. Zadumanej wraz z krótkim odcinkiem ul. Pyrzyckiej przylegającej do ul. Zadumanej o łącznej długości ok.500 mb – kontynuacja	216 790,00 zł	zditm	zrealizowane	Kontynuacja zadania z WIRO
ro płonia śmierdnica jezierzycze	„Park Płonia – osiedlowy plac zabaw” –	140 000,00 zł	zuk	w realizacji	Prace budowlane w toku.Wystąpiły roboty dodatkowe (zamontowanie dodatkowych ławek, wymiana chodnika z płytek betonowych). Jest przygotowywany Protokół Konieczności. Planowany termin zakończenia 29 listopada 2023 r.Dofinansowanie zadania majątkowego pn„Park Płonia – osiedlowy plac zabaw”. Uchwała RO 48/20
ro płonia śmierdnica jezierzycze	Modernizacja boiska piłkarskiego przy SP nr 28 na ul. Piasecznej	350 000,00 zł	BIIRO	w realizacji	Realizacja Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych - opracowano dokumentację techniczną . Uchwała RO 52/20, Uchwała RO 32/20
RO PODJUCHY					
ro podjuchy	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy Skateparku Chełminek	20 000,00 zł	ZUK	zrealizowane	Roboty realizowane w ramach zadania SBO "Budowa skateparku Chełminek".Uchwała RO Nr 133/22
ro podjuchy	„Oświetlenie ul. Aluminowej”	50 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Aluminowej w Szczecinie na odcinku od ul. Białej do ul. Kruszcowej", Uchwała RO Nr 52/20
ro podjuchy	Poprawa warunków funkcjonowania placu zabaw dla dzieci oraz utwardzenie terenu przy poidełku w Parku Wolności - dofinansowanie	10 000,00 zł	zuk	zrealizowane	Uchwała RO Nr 93/21
ro podjuchy	„Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2m wzdłuż ul. Berka Joselewicza”	276 994,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 50/20

ro podjuchy	„Budowa ciągu pieszego Kołowska / Dmowskiego”	146 370,00 zł	zditm	zrealizowane	Zadanie realizowane w ramach zadania SBO 2020. Uchwała RO Nr 51/20
ro podjuchy	„Oświetlenie ul. Krzemiennej”	50 158,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 53/20
ro podjuchy	„Oświetlenie ul. Radzywińskiej”	60 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 48/20
ro podjuchy	„Oświetlenie ul. Ciasnej”	70 050,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 49/20
RO POGODNO					
ro pogodno	Park przy ul. Korfanteo/ Mickiewicza	<u>800 000,00 zł</u>	zduk	niemożliwe do realizacji z BO ew. jako dofinansowanie inwestycji miejskiej	Zadanie możliwe do realizacji po zabezpieczeniu środków zadania wg wyceny ZUK <u>2,3 mln</u> - uchwała RO 30/21 z 26.10.2021 - dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego położonego u zbiegu ulic Korfanteo i Mickiewicza - 800 000 zł .Opracowana aktualizacja dokumentacji z wyodrębnieniem I etapu zadania obejmującego utworzenie zespołu trzech boisk.
RO POMORZANY					
ro pomorzany	Wymiana chodnika po obu stronach ul. Ruskiej na odcinku od ul. Fryszackiej do ul. Maja 35-41	560 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 13/2020
ro pomorzany	Wymiana chodników przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Fryszackiej do ul. Legnickiej	87 508,00 zł	zditm	zrealizowane	Termin realizacji 1.06.2023, Uchwała RO Nr 22/22
ro pomorzany	Wymiana chodnika przy ul. Połabskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. św. Józefa	258 318,00 zł	zditm	zrealizowane	Termin realizacji 15.06.2023, Uchwała RO Nr 22/22
	Modernizacja ulicy Szpitalnej - kontynuacja Połabskiej	80 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 22/22
ro pomorzany	Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Legnicką i Orawską	13 000,00 zł		wniosek niekompletny	Wg ZUK - w ramach inwestycji poza wskazanymi przez RO pozycjami należy dodatkowo uwzględnić wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskać warunki przyłączenia do sieci, montaż szafki oświetleniowej - koszt szacunkowy zadania 50 000, brak konsultacji społecznych.
RO SKOLWIN					
RO SŁONECZNE					
ro słoneczne	Rewitalizacja terenów wokół Rubinowego Stawu	850 000,00 zł		wniosek niekompletny	Nowy wniosek z kwotą 850 000 zł - Data wpływu 10.02.2022. Brak opinii i uzgodnienia z jednostką (ZUK). Uchwała RO Nr 24/21. Wniosek z 5.07.2021 - kwota 150 000 tylko na dokumentację (nie spełnia wymogów wniosku)
RO STARE MIASTO					
ro stare miasto	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Farnej w pobliżu SP nr 63	157 738,00 zł	zduk	zrealizowane	Kontynuacja zadania z roku 2019, Uchwała RO Nr 26/20

ro stare miasto	Zakup stołu do PING PONGA i montaż na terenie działki Gminy Miasta Szczecin przy ul. Wyszyńskiego	10 000,00 zł	ZBILK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 84/21
ro stare miasto	Ład i estetyzacja na Starym Mieście	379 994,00 zł	niol	w realizacji	Zrealizowana umowa dostawę i montaż 12 donic- 46 667 zł oraz montaż 70 szt. słupków - 26 925 zł.Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 18 450 zł. W 2024 zostanie powtórzony przetarg na dostawę i montaż pojemników podziemnych.Uchwała RO Nr 119/23, Uchwała RO Nr 93/22, Uchwała RO Nr 104/22.
ro stare miasto	Rewitalizacja ul. Kurza Stopka	300 000,00 zł	niol	w realizacji	W 2023 r.została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę- 36 900 zł.Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania przedstawionym przez NiOL, prace budowlane zakończą się w maju 2024 r.,Uchwała RO nr 84/21
ro stare miasto	Remont chodnika na Placu Orła Białego	17 000,00 zł	wmirspn	w realizacji	Zakres i realizacja uzgodniona z STBS. Uchwała RO Nr 97/22
ro stare miasto	Zagospodarowanie Tkacka - netto			wniosek niekompletny	Uchwała 112/23, wniosek -kwota do aktualizacji
RO STOŁCZYN					
ro stołczyn	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej	85 605,00 zł	zuk	zrealizowane	Kontynuacja zadania z WIRO
RO ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC					
ro śródmieście północ	Remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej od ul. Wąskiej do al. Jana Pawła II, działka nr 183 obręb 1025	150 000,00 zł	ZDiTM	zadanie tożsame z SBO Wielkopolska - Aleja Spacerowa, ewentualnie dofinansowanie,	Uchwała RO Nr 51/22
ro śródmieście północ	Remont chodnika ul. Felczaka - od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia	140 000,00 zł	ZDiTM	w realizacji	Planowany termin wykonania i rozliczenia dokumentacji projektowej w celu zachowania jednolitej kompozycji nawierzchni na całym odcinku ul. Felczaka, przygotowania nowej stałej organizacji ruchu i uzyskania ewentualnych uzgodnień na zastąpienie starych płyt kamiennych przy budynku Unisławy 20 w 2024 roku ,uchwała RO Nr 49/22
ro śródmieście północ	Remont chodnika przy ul. Kilińskiego od ul Unisławy do al. Wyzwolenia, działka 12/2 obręb 1011	116 828,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 52/22

ro śródmieście północ	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wyzwolenia 83, działka nr 11/16 i 11/17 obręb 1020	140 000,00 zł	ZBILK	wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Zadanie możliwe do realizacji po zakończeniu inwestycji na al. Wyzwolenia . Uchwała Nr 54/22
ro śródmieście północ	Remont chodnika dwie strony ul. Szymanowskiego od ul. Wąskiej do ul. Odrowąża, działka nr 70/3 obręb 1022	180 000,00 zł	zditm	wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Uchwała RO Nr 49/22
ro śródmieście północ	Budowa placu zabaw na terenie SPS 67 ul. Wielkopolska 14	285 000,00 zł	biuro	niemożliwe do realizacji	Zmiana siedziby szkoły. Uchwała RO Nr 50/22
RO ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD					
ro śródmieście zachód	Zagospodarowanie terenu zielenią przy SP 5 przy ul. Królowej Jadwigi 29	15 120,00 zł	woś	zrealizowane	Uchwała RO Nr 17/2019
ro śródmieście zachód	Wymiana ogrodzenia w przedogródkach przed RO od ul. Łokietka 22	80 568,00 zł	ZBILK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 20/2020
ro śródmieście zachód	Zagospodarowanie terenu Królowej Jadwigi, Krzywoustego	157 123,00 zł	ZBILK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 22/2020
ro śródmieście zachód	Wykonanie projektu i realizacja: wymiana ogrodzenia nasadzenia naprawa nawierzchni podwórko przy ul. Kopernika 10/Jagiędzy/Bogusława	264 590,00 zł	ZBILK	zrealizowane	Zadanie realizowane ze środków Rady Osiedla i SBO 2021 - "Wspólne zielone podwórko". Uchwała RO Nr 35/2021
ro śródmieście zachód	Doposażenie placu zabaw Plac Dziecka	36 386,00 zł	ZUK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 44/21
ro śródmieście zachód	Doposażenie ogrodu Przedszkola Nr 33 ul. P. Ściegiennego	59 675,00 zł	biuro	zrealizowane	Uchwała RO Nr 38/21
ro śródmieście zachód	Przedogródki ul. Jagiędzy 4-4a, Bogusława X 20-21a oraz narożnika Bogusława X/Jagiędzy	205 535,00 zł	ZBILK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 39/21- wykonanie dokumentacji, Uchwała RO Nr 27/2022 - realizacja
ro śródmieście zachód	Wykonanie placu zabaw dla małych dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 29	56 000,00 zł	WOŚ	zrealizowane	Uchwała RO nr 55/22
ro śródmieście zachód	modernizacja placu zabaw ZSO Nr 9 ul. Małkowskiego 112	125 000,00 zł	WOŚ	zrealizowane	Uchwała RO Nr 54/22
RO ŚWIERCZEWO	<u>brak wniosków</u>				
RO TURZYN	<u>brak wniosków</u>				
RO WARSZEWO					
ro warszewo	Budowa oświetlenia odcinka ul. Belgijskiej	81 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Budowa oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ulicy Włoskiej do istniejącego oświetlenia w ciągu drogi. Uchwała RO Nr 39/21

ro warszewo	Naprawa chodnika na ul. Rostockiej	155 000,00 zł	zditm	w realizacji	Zrealizowane poszerzenie chodnika w ciągu ul. Rostockiej - powierzchnia: 120 m ² . Na 2024 zaplanowane: budowa brakującego chodnika po południowej stronie ul. Rostowskiej na odcinku od ul. Czeskiej do Słowackiej z uwagi na istniejący przeдеpt oraz dodatkowe przejście dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych z uwagi na bliskość osiedla mieszkaniowego. Uchwała RO Nr 53/23.
ro warszewo	Budowa chodnika na ul. Duńskiej	240 000,00 zł	zuk	wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Uchwała nr 53/23, zadanie przewidziane do realizacji we współpracy z RO Niebuszewo . Partycypacja RO Niebuszewo 110 000 zł , RO Warszewo 240 000 zł (dokumentacja 60 000 i realizacja 180 000 zł).
ro warszewo	Budowa parkingu przy Podbórzeńskiej	400 000,00 zł	zuk	wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Dofinansowanie zadania SBO 2023 (w trakcie opracowywania dokumentacji), możliwość zwiększenia zakresu, Uchwała RO Nr 53/23
ro warszewo	Zakup ławek i koszy	90 000,00 zł		wniosek niekompletny	Uchwała RO Nr 53/23 - do aktualizacji kwota lub ilość(koszt ustawienia ławki - 2500 zł , kosza - 2000 zł)
ro warszewo	Wykonanie dokumentacji dot. rewitalizacji Jaworowego Stawu	150 000,00 zł	zuk	rezygnacja przez RO	Warunek - RO przeznaczy pozostały budżet inwestycyjny na realizację tego zadania na etapie robót budowlanych . Zaangażowanie środków na dokumentację i roboty budowlane nastąpi po zweryfikowaniu ewentualnych kolizji do innych inwestycji w tym obszarze tj. Czesława Miłosza i szkoła na Kredowej - na tej podstawie 1 mln na do dyspozycji RO Warszewo zostanie wyczerpany. Uchwała RO Nr 39/21 z 19.03.2021
ro warszewo	Budowa siłowni plenerowej przy SP 7	60 000,00 zł		wniosek odrzucony - decyzja szkoły	8.02.2022 - mail od Dyrektor SP7 - brak zgody na realizację projektu. 24.03.22. przesłano do RO informację o odrzuceniu wniosku. Uchwała RO Nr 39/21
ro warszewo	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej w Szczecinie oraz zwiększenie zakresu o budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	150 000,00 zł		niemożliwe do realizacji	Przekroczenie puli oraz zgodnie z zasadami dot. zgłaszania zadań do Budżetu Osiedlowego nie może być realizowane zadanie polegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego
ro warszewo	Park Wapienna - wybieg dla psów	100 000,00 zł		niemożliwe do realizacji	Przekroczenie puli
ro warszewo	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Maciejkowej i Kalinowej	200 000,00 zł		niemożliwe do realizacji	Przekroczenie puli

ro warszewo	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa drogi łączącej ul. Maciejkową z ul. Podbórzeńską	150 000,00 zł		niemożliwe do realizacji	Przekroczenie puli oraz zgodnie z zasadami dot. zgłaszania zadań do Budżetu Osiedlowego nie może być realizowane zadanie polegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego
RO WIELGOWO					
ro wielgowo	Wykonanie ogrodzenia panelowego ażurowego bez podmurówki betonowej wraz z dwoma bramami technicznymi i dwoma furtkami wejściowymi dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali.	50 000,00 zł	zukunft	w realizacji	Monitoring listopad ZUK- wysłano zapytania do 6 potencjalnych Wykonawców, nie otrzymano żadnej oferty. Wysłane zostaną kolejne zapytania. uchwała RO Nr 51/22
ro wielgowo	Wykonanie ogrodzenia panelowego ażurowego bez podmurówki betonowej wraz z jedną bramą bramami technicznymi i trzema furtkami wejściowymi dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej (plac zabaw). Działka ewidencyjne nr 88, obręb 4094.	40 000,00 zł	zukunft	w realizacji	Monitoring listopad ZUK- wysłano zapytania do 6 potencjalnych Wykonawców, nie otrzymano żadnej oferty. Wysłane zostaną kolejne zapytania. uchwała RO Nr 56/22 z 01.03.22
ro wielgowo	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wyposażonego w urządzenia turystyczne z elementami placu zabaw i urządzeniami aktywnej rekreacji	450 000,00 zł	zukunft	wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Po uzgodnieniach z ZUK zmiana nazwy. (z: Remont istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Drwali). Uchwała RO Nr 51/22
RO ZAŁOM					
ro załom	Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym	150 000,00 zł	zdzisław	w realizacji	Dokumentacja w trakcie opracowywania, rozszerzono projekt o budowę oświetlenia i wpustu deszczowego Uchwała RO Nr 15/22, Uchwała RO Nr 11/20
ro załom	Budowa skateparku na Os. Kasztanowym	700 000,00 zł	zukunft	w realizacji	Trwają prace projektowe. Uchwała RO Nr 15/22, Uchwała RO Nr 11/20
ro załom	Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Parkowej	150 000,00 zł		wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Planowana budowa sygnalizacji zlokalizowana jest w pasie drogowym na działce 434 obr. 4003 która stanowiła własność gminy Goleniów. Realizacja zadania wymagała uregulowania stanu prawnego działki. W tym celu w dniu 28.02.2023 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie zmiany granic pomiędzy Powiatem Goleniowskim a Gminą Miastem Szczecin, a 27.03.2023 r. nastąpiło przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego. Koszt wykonania dokumentacji około 30 000 zł - termin 6-10 miesięcy, dokładne koszty będą znane po wykonaniu dokumentacji oraz kosztorysu. Uchwała RO Nr 15/22, Uchwała RO Nr 11/20.
RO ZAWADZKIEGO					

ro zawadzkiego	Budowa 50 m chodnika przy ul.Romera do skrzyżowania (wykorzystanie materiałów rozbiórkowych z ul.Szafera)	30 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 15/20
ro zawadzkiego	Dofinansowanie zakupu monitoringu przez SP 45 i ustawienie 4 latarni zasilanych energią odnawialną na terenie parkingu przy SP 45	120 000,00 zł	WOŚ	zrealizowane	Zadanie zrealizowane w zakresie monitoringu ze względu na opinię Wydziału Oświaty i ZUK . Uchwała RO Nr 25/22
ro zawadzkiego	Uchwała nr 23/22 RO z dnia 25.01.2022: w sprawie środków ramach Budżetu Osiedlowego - dofinansowanie zadania "Budowa parku osiedlowego na Osiedlu Zawadzkiego - Klonowica w Szczecinie".	800 000,00 zł	ZUK	zrealizowane	Uchwała RO Nr 23/22
RO ZDROJE					
ro zdroje	Remont - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ulic Zołedziowej i Zakątek	79 500,00 zł	wim	w realizacji	Realizuje WIM, aktualizacja dokumentacji projektowej - w II półroczu 2023r. Uchwała RO 48/22
ro zdroje	Remonty chodników i nawierzchni drogi osiedlowej	610 000,00 zł	zditm	zrealizowane	Uchwała RO Nr 29/20
	Remont chodnika na odcinku Leszczynowa 2 do Wczasów			zrealizowane	Uchwała RO Nr 29/20
	Remont chodnika na odcinku Leszczynowa 19a do Ekoportu			zrealizowane	Uchwała RO Nr 29/20
	Remont chodnika na odcinku Gryfińska 62A do ul.Hangarowej			zrealizowane	Uchwała RO Nr 29/20
	Remont chodnika na odcinku Walecznych 7 do ul.Młodzieży Polskiej 17			zrealizowane	Uchwała RO Nr 29/20
	Remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ul.Młodzieży Polskiej 17			zrealizowane	Uchwała RO Nr 29/20
RO ŻELECHOWA	brak wniosków				
RO ŻYDOWCE-KLUCZ					
ro żydowce-klucz	Skwer w centrum osiedlowym	930 000,00 zł	ZUK	wniosek rozpatrzony pozytywnie, zadanie gotowe do realizacji po zabezpieczeniu środków w BM	Uchwała RO Nr 82/22.Pozytywna Opinia WAiB. Koszt dokumentacji projektowej - 80 000 zł.