



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Michał Przepiera
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzeple@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2026-07-21

Sz. P.
Stanisław Kaup
Radny
Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WliRO-II.003.3.2026.KM

Dotyczy: odpowiedź na interpelację nr 2128

W odpowiedzi na interpelację nr 2128 dotyczącą stanu realizacji projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Akcja BioReaktywacja dla SP 16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe”, informuję co następuje.

Realizacja przedmiotowego zadania została czasowo wstrzymana z uwagi na prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Chobolańska”, które miały bezpośredni wpływ na możliwość przygotowania dokumentacji projektowej oraz dalszej realizacji inwestycji. Obecnie, po wejściu w życie uchwały nr XIX/488/26 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Chobolańska” w Szczecinie, prace nad realizacją ww. zadania są kontynuowane. W tej chwili opracowywana jest dokumentacja techniczna, która będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych. Planuje się zakończenie prac projektowych w IV kwartale 2026 r., natomiast w I kwartale 2027 r. zakłada się przeprowadzenie w trybie podstawowym postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót. Termin realizacji prac budowlanych szacowany jest na 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Informacje dla mieszkańców dotyczące bieżącego stanu realizacji zadań SBO znajdują się na stronie <https://sbo.szczecin.eu> w zakładce archiwum SBO.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Przepiera