



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 43 51 100, fax +4891 42 30 206

m.przepiera@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-04.16

Pan Marcin Pawlicki
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-II.0003.1280.2021.MW

Dotyczy: interpelacji nr 2399

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 2399 informuję, iż Wykonawca realizujący zadanie dot. przebudowy kąpieliska Dąbie w dniu 23.03.2021 r. złożył pismo w sprawie wydłużenia terminu realizacji inwestycji do dnia 30.07.2021 r., powołując się na sytuację epidemiologiczną, niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu lutym oraz koniecznością wykonania dodatkowych prac. W związku z wystąpieniem odmiennych warunków gruntowych podczas wykonywania prac ziemnych należało wykonać wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie wymiany gruntu pod budynkiem, wiatą oraz placem zabaw, jak również zastosować geotkaninę odporną na zrywanie 120 kN/m pod drogi i chodniki oraz fundamenty małej architektury. Koszt ww. robót wyniósł 281 956,15 zł brutto. Jednocześnie informuję, że zgodnie z zawartymi umowami wartość inwestycji wynosi 10 261 995,20 zł brutto.

Mając na uwadze termin zakończenia zadania planowany na 30.07.2021 r., a także zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, otwarcie sezonu kąpieliskowego uzależnione będzie od zakończenia procedur odbiorowych, związanych z budową oraz wytycznych instytucji rządowych dot. dopuszczalności otwarcia kąpielisk.

Prace pozostałe do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji obejmują m. in. zagospodarowanie terenu, prace wykończeniowe oraz wykonanie elewacji budynków, montaż armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, założenie trawników oraz wykonanie nasadzeń.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera