



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Lidia Rogas

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 208, fax: +4891 42 30 806
lrogas@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2023r.

Pan Łukasz Kadłubowski
Radny Rady Miasta Szczecin

WS-S.0003.7.2023.AP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 4945 w sprawie opóźnienia w realizacji inwestycji na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolonistów.

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację nr 4945 w dniu 17 kwietnia 2023r., dotyczącą opóźnienia w realizacji inwestycji na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolonistów, informuję, że wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy do 30 kwietnia 2023r., z uwagi na występującą kolizję polegającą na posadowieniu na nieodpowiedniej głębokości kabla elektro-energetycznego oraz kabla teletechnicznego z projektowanym zjazdem w ul. Kolonistów. Wniosek jest obecnie procedowany przez MOSRiR.

Firma Multimedia Polska Sp. z o.o. zgłosiła, że prace związane z usunięciem kolizji zostały zakończone.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Lidia Rogas