



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2026-03-09

Pan Wojciech Dorżynkiewicz
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WK-S.0003.2.2026.MA

Dotyczy: Zapytania nr 1829 dot. Mediateki na Majowym

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 1829 uprzejmie informuję, że planowany termin zakończenia robót budowlanych obejmujących Mediatekę uzgodniony z Wykonawcą robót na koniec miesiąca marca 2026 r. nie jest według stanu na dzień dzisiejszy możliwy do dotrzymania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, niezależnych od Szczecińskiego TBS. Szacowane wykonanie zakresu robót budowlanych objętych umową według stanu na dzień dzisiejszy wynosi około 73%.

Z uwagi na powyższe Wykonawca – firma HD Construcion Spółka z o.o., 4 marca br. złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do **15.07.2026 r.** Wniosek, ze względu na jego obszerność, jest obecnie analizowany co do zasadności i podstaw do jego ewentualnego uwzględnienia. Dlatego też na ten moment nie jest możliwe przekazanie informacji o dacie rozpoczęcia odbiorów technicznych wykonanych robót oraz terminu przekazania budynku Miejskiej Bibliotece Publicznej. Będzie to możliwe po zakończeniu czynności związanych z pracami dotyczącymi ewentualnej zmiany obowiązującego na dzień dzisiejszy terminu.

2

pozwolić

Q.vz Km

