



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin
tel. +4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
m.przepiera@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2019-05-24

Pan
Dariusz Matecki
Radny Rady Miasta Szczecin
w miejscu

Nasz znak: WGK-XIII.0003.335.2019.JN

dotyczy: Interpelacji nr 635 Radnego Rady Miasta Szczecin

Szanowny Panie Radny

w nawiązaniu do złożonej przez Pana interpelacji dotyczącej informacji, kiedy ukończona zostanie budowa placu zabaw przy ulicy Hożej informuję, iż: na terenie ul. Wendeńska – ul. Hoża – ul. Żelazna realizowana jest budowa boiska rekreacyjnego, stanowiąca etap III zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Wendeńskiej – Hożej - Żelaznej”. Umowny termin zakończenia zadania to 26.07.2019 roku. Teren placu budowy jest zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami (w zał. dokumentacja fotograficzna).

Zadanie jest realizowane zgodnie z projektem i technologią prowadzenia robót budowlanych. Do tej pory zostały wykonane roboty rozbiórkowe. Obecnie wykonywana jest podbudowa pod konstrukcję płyty boiska – trwa proces konsolidacji gruntów nasypowych oraz wykonywane jest utwardzanie nawierzchni strefy wejścia na boisko.

Informuję dodatkowo, że czas oczekiwania na dostawę elementów ogrodzenia boiska i wyposażenia to okres ok. 10 – 12 tygodni od złożenia zamówienia.

Odnosnie koszenia trawy na przedmiotowym terenie informuję, że teren placu zabaw został skoszony (teren płaski i skarpa) zgodnie z zakresem będącym na utrzymaniu administratora tj. Zakładu Usług Komunalnych. Przedstawione zdjęcia zostały wykonane w trakcie prac. Plac zabaw jest koszony 4 razy w roku.

2
wyprawni Radnik
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera

UWAGA!
ROBOTY
BUDOWLANE





